



**Data di pubblicazione:** 20/11/2020

**Nome allegato:** *TAV 2-6 cronoprogramma con fasi di lavorazioni.pdf*

**CIG:** 8515445F80 (unico);

**Nome procedura:** *Lavori di adeguamento gruppi pressurizzazione impianto spegnimento water mist e naspi da realizzare nello stabile di via Libertà, n.137/A*

**DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA****Coordinamento Regionale Tecnico Edilizio Sicilia****Via M. Toselli, 5 – 90143 - Palermo****Ing. Michele Cannizzaro**

**OGGETTO: Lavori di adeguamento gruppi pressurizzazione impianto spegnimento water mist e naspi. Stabile di via Libertà, 137 - Catania.**



## **Allegato. 2.6 – CRONOPROGRAMMA CON FASI DI LAVORAZIONI**

Palermo 02 dicembre 2019

**Committente**

INPS Direzione Regionale della Sicilia

**Il responsabile unico del procedimento**

Geom. Giuseppe Pulvirenti

**Progettista**

Ing. Michele Cannizzaro

Durante la fase delle lavorazioni dovrà essere garantita l'attività d'ufficio presente, pertanto la durata delle lavorazioni prevista è di 180 giorni. Se Durante le lavorazioni si valuterà una condizione diversa che incide sulle fasi lavorative si provvederà a variare il seguente cronoprogramma concordandolo con la D.L. e il Direttore della Sede

### Fasi di lavorazioni

Descrizione dell'intervento	Anno 2020 interventi													
	settimana													
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
Preparazione area cantiere generale	X													
Preparazione cantiere gruppo Water Mist	X													
Sistemazione gruppo Water Mist	X	X												
Scarico acqua zona gruppo Water Mist	X	X												
Prove di funzionamento e collaudo sul gruppo Water Mist dopo rilascio dichiarazioni di conformità ed istruzioni	X		X											
Collocazione della struttura metallica a protezione del gruppo Water Mist			X	X										
Smontaggio cantiere gruppo Water Mist				X										
Comunicazione alla Direzione Provinciale del fine dei lavori (prima fase) e richiesta autorizzazione ad iniziare i lavori di protezione passiva al piano secondo interrato					X									
Preparazione cantiere e inizio lavori di protezione passiva che interessano il piano secondo interrato						X								
Lavorazioni di protezione passiva che interessano il piano secondo interrato						X	X	X	X					
Fine dei lavori e rilascio di dichiarazioni di corretta posa dei dispositivi e materiali di protezione passiva									X	X				
Comunicazione alla Direzione Provinciale del fine dei lavori di protezione passiva e richiesta autorizzazione ad iniziare i lavori di fornitura e collocazione del gruppo elettrogeno con relativi impianti connessi										X	X			
Preparazione cantiere ed inizio lavori gruppo elettrogeno							X	X			X	X		
Lavorazione relativa al gruppo elettrogeno ed agli impianti collegati								X	X			X	X	X
									X					

### Fasi di lavorazioni

Descrizione dell'intervento	Anno 2020 interventi													
	settimana													
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Lavorazione relativa al gruppo elettrogeno ed agli impianti collegati	X													
Fine lavori gruppo elettrogeno ed impianti collegati	X	X												
Consegna documentazione di legge 37/2008 ed istruzioni al D.L. prove di collaudo al fine di attestare la fine di questa fase lavorativa e		X	X											
Comunicazione alla Direzione Provinciale del fine lavori fase gruppo elettrogeno ed inizio lavori camino di ventilazione			X	X										
Preparazione cantiere ed inizio lavori camino di ventilazione				X	X									
Lavori inerenti il camino di ventilazione					X	X	X	X	X					
Fine lavori con rilascio della documentazione di legge 37/2008 ed istruzioni al D.L ed prove di collaudo al fine di attestare la fine della fase lavorativa									X	X				

Durante le fasi di lavorazioni vi sono dei periodi di attesa dovute a comunicazioni e ad autorizzazioni che l'impresa deve rispettare, inoltre per ogni fase di lavoro sono previste delle prove di funzionamento e controllo della documentazione di legge che sono soddisfatte non consentono di passare alla fase successiva e fanno allungare i tempi di esecuzione con l'applicazione delle penali di contratto.