

CRONOPROGRAMMA 3° fase

DESCRIZIONE LAVORI		6° mese		7° mese		8° mese		9° mese			
1	2° PIANO	90 GG.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ACCANTIERAMENTO		1	2	3						
2	DEMOLIZIONI			4	5	6					
3	MURARIE-Pareti mobili				7	8	9				
4	CONTROSOFFITTI				10	11	12				
5	ELETTRICISTA				13	14	15				
6	IMPIANTISTA			16	17		18	19			
7	PITTORE						20	21			
8	PULIZIA LOCALI						22	23			
9	SMOBILIZZO CANTIERE							24			