




**Data di pubblicazione:** 01/02/2022

**Nome allegato:** CERTIFICAZIONE ULTIMAZIONE LAVORI  
GHIBERTI.pdf

**CIG:** 8405992C08;

**Nome procedura:** Affidamento diretto ex art. 1 -comma 2- lett.  
a) D.L.76/2020 per lavori di importo pari a € 149.000,00 (oltre  
IVA)



Istituto Nazionale Previdenza Sociale  
Direzione regionale Friuli Venezia Giulia  
Coordinamento regionale tecnico edilizio



**Sede:** Stabile di Trieste Via Ghiberti 4

**Oggetto:** Esecuzione in accordo quadro di opere edili ed impiantistiche e saggi strutturali preliminari al trasferimento della sede provinciale di Trieste – PTL 2021-01-FVG-0022

**Ditta:** Spampinato S.a.s. – Via Costantino 22 – 90047 Partinico (PA)

**Contratto:** determina 179 del 11/09/2020  
lettera di affidamento prot. INPS. 8580.23/09/2020.0017200U

**CIG:** 8405992C08

**CUP:** F98F20000030005

## CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

*(ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Linee guida ANAC del 29/04/2016 art. 8.2)*

Premesso che sono stati affidati i lavori di cui all'oggetto alla Ditta ivi indicata in data 29/09/2020 per una durata di 90gg naturali consecutivi pertanto con ultimazione lavori in data 28/12/2020;

Considerata la proroga all'accordo quadro come da determina in data 235 in data 16/12/2020 che porta l'ultimazione dei lavori (termine ultimo per gli ordinativi da accordo quadro) al 11/02/2021;

Considerata la tardiva consegna delle porte REI;

Oggi: **05/05/2021** il Direttore dei Lavori Arch. Marcello Perazzo presente il Signor Felice Spampinato per conto della Ditta aggiudicataria

### Visti:

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- le linee guida ANAC del 29/04/2016 art. 8.2 sui compiti del Direttore dei Lavori;
- il contratto indicato in epigrafe;

Via Battisti 10d  
34125 Trieste  
tel. +39 040 3781475  
[www.inps.it](http://www.inps.it)  
Verbale di concordamento nuovi prezzi

- il tempo utile per l'effettuazione dei lavori era di 90 giorni naturali più 45 gg naturali per la proroga
  - gli atti della contabilità dei lavori;
  - la comunicazione formale di intervenuta ultimazione dei lavori;
- in base ai riscontri eseguiti in contraddittorio con la Ditta appaltatrice  
il sottoscritto Direttore dei lavori, per ogni effetto di legge

### **CERTIFICA**

che, l'ultimazione dei lavori in oggetto è avvenuta in data 05/05/2021 e quindi in tempo utile contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Trieste li, 12/05/2021

*Per accettazione*

La Ditta Appaltatrice

IL Direttore dei Lavori e  
Responsabile del Procedimento  
Arch. Marcello Perazzo

Paolo Sardi  
direttore regionale



Sede: Sede di Trieste via Ghiberti 4  
 Oggetto: Opere edili ed impiantistiche e saggi preliminari  
 Ditta: Spampinato Restauri S.a.s. - Via Costantino 22 Partinico PA  
 Contratto: INPS.8580.23.09.2020.0017200  
 CIG: 8405992C08  
 CUP: F98F20000030005  
 Tipologia Appalto: ACCORDO QUADRO

## RIEPILOGO FINALE

| STATO FINALE   |   | Lavori e forniture eseguiti a tutto il: |          |               |                   |                   | 05/05/2021          |
|--|---|---|----------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| N. Ord.  | STATO AVANZAMENTO LAVORI                        | LAVORI ESEGUITI<br>a tutto il           |          | %<br>Eseguita | O.S.<br>Quota €/% | M.D.<br>Quota €/% | IMPORTI             |
| 1  | Stato Avanzamento Lavori N. 1                   | in data                                 | 21/10/20 | 14,82%        | € 400,72          | € -               | € 22.087,56         |
| 2  | Stato Avanzamento Lavori N. 2                   | in data                                 | 02/01/00 | 35,30%        | € 1.041,49        | € -               | € 52.595,20         |
|  | <b>proroga determina 235</b>                    | in data                                 | 16/12/20 |               |                   |                   |                     |
| 3  | Stato Avanzamento Lavori N. 3                   | in data                                 | 20/01/21 | 50,03%        | € 2.214,16        | € -               | € 111.815,32        |
| 4  | Stato Avanzamento Lavori N. 4                   | in data                                 | 01/03/21 | 75,27%        | € 3.331,38        | € -               | € 168.234,81        |
| 5  | Stato Avanzamento Lavori N. 5 ( <i>Ultimo</i> ) | in data                                 | 05/05/21 | 99,92%        | € 4.422,34        | € -               | € 221.117,23        |
| Totale complessivo SAL - Importo lavori e forniture al lordo del ribasso contrattuale - O.S. Esclusi |   |   |          |               |                   |                   | € 221.117,23        |
| Totale importo lavori e forniture soggetto a ribasso contrattuale ( <i>Importo - M.D.</i> )          |   |   |          |               |                   |                   | € 221.117,23        |
| A detrarre ribasso contrattuale del  |   |   |          |               |                   | <b>1,00%</b>      | € 2.211,17          |
| Totale importo lavori e forniture al netto del ribasso contrattuale - O.S. Esclusi                   |   |   |          |               |                   |                   | € 218.906,06        |
| <b>TOTALE importo complessivo netto contabilizzato - O.S. Inclusi</b>                                |   |   |          |               |                   |                   | <b>€ 223.328,41</b> |

| CONTO FINALE  |  | Importo al netto del ribasso contrattuale O.S. Inclusi ( <i>Contabilizzato</i> ) |                            |                                 |                     | € 223.328,41 |             |
|---|--|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| A detrarre importi già corrisposti alla ditta:              |  |  |                            |                                 |                     |              |             |
| N. Ord.   | CERTIFICATI DI PAGAMENTO                         | DATA<br>di emissione   | %<br>Lavori e<br>forniture | 0,50%<br>Ritenuta a<br>garanzia | 10%<br>Rata a Saldo | IMPORTI      |             |
| Anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale         |  | in data  |                            |                                 |                     |              |             |
| 1   | Certificato di Pagamento N. 1 ( <i>Accanto</i> ) | in data  | 21/10/20                   | 14,82%                          | € 110,44            | € 2.208,76   | € 19.768,37 |
| 2   | Certificato di Pagamento N. 2 ( <i>Accanto</i> ) | in data  | 23/11/20                   | 35,30%                          | € 262,98            | € 5.259,52   | € 27.304,34 |
|   | <b>proroga determina 235</b>                     | in data  | 16/12/20                   |                                 |                     |              |             |
| 3   | Certificato di Pagamento N. 3 ( <i>Accanto</i> ) | in data  | 01/03/21                   | 50,03%                          | € 559,08            | € 11.181,53  | € 53.002,00 |
| 4   | Certificato di Pagamento N. 4 ( <i>Accanto</i> ) | in data  | 04/03/21                   | 75,27%                          | € 841,17            | € 16.823,48  | € 50.495,45 |
| 5   | Certificato di Pagamento N. 5 ( <i>Accanto</i> ) | in data  | 12/05/21                   | 99,92%                          | € 1.116,64          | € 22.332,84  | € 49.308,76 |
| <b>TOTALE importi corrisposti</b>                           |  |  |                            |                                 |                     | € 199.878,92 |             |
| <b>TOTALE credito netto residuo alla Ditta Appaltatrice</b> |  |  |                            |                                 |                     | € 23.449,48  |             |

Milano, li  
23/06/2021

Da liquidare con il **Certificato di Pagamento N. 6 a SALDO**

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Arch. Marcello Perazzo

Firmato digitalmente da  
**MARCELLO PERAZZO**


C = IT  
Data e ora della firma:  
23/06/2021 16:55:17

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Arch. Marcello Perazzo

Firmato digitalmente da  
**MARCELLO PERAZZO**

C = IT  
Data e ora della firma: 23/06/2021 16:55:29

Per accettazione  
LA DITTA APPALTATRICE  
Spampinato S.a.s.



Firmato digitalmen  
te da  
SPAMPINAT  
O FELICE  
ALESSAND  
RO  
C: IT

