



Data di pubblicazione: 31/10/2018

Nome allegato: LOM-0131-132_Gantt.pdf

CIG: 7638074210 (1);

Nome procedura: *Lavori di sostituzione di tre ascensori a fune presso la Filiale Metropolitana Inps di Milano, via G. Silva n. 38.*

ALLEGATO "A"

Comune di Milano
Provincia di MI

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: sostituzione di tre impianti elevatori duplex e Simplex .

COMMITTENTE: INPS.

CANTIERE: Via G. Silva 36/38 , Milano (MI)

MILANO, 20/06/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Per. Ind. elettrotecnico di Toro Domenico)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Direttore Area metropolitana di Milano Tito Gregorio)

Per. Ind. elettrotecnico di Toro Domenico
Via M. Gonzaga n° 6
20123 Milano (\$EMPTY_CSE_08\$)
Tel.: 028893254 - Fax: 028893344
E-Mail: domenico.ditoro@inps.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento del cantiere - Opere provvisionali	1	E	10	12	01/04/2019	12/04/2019
Rimozione di impianti	2	E	14	23	15/04/2019	07/05/2019
Realizzazione di impianto ascensore duplex	3	E	21	29	02/05/2019	30/05/2019
Prove e collaudi	5	E	7	9	30/05/2019	07/06/2019
Smobilizzo del cantiere	4	E	4	6	07/06/2019	12/06/2019
Allestimento del cantiere - Opere provvisionali simplex	1	E	5	7	31/05/2019	06/06/2019
Copia di Rimozione di impianti	2	E	10	14	07/06/2019	20/06/2019
Realizzazione di impianto ascensore simplex	1	E	20	28	21/06/2019	18/07/2019
Prove e collaudo	1	E	1	1	22/07/2019	22/07/2019
Smobilizzo del cantiere	1	E	4	4	23/07/2019	26/07/2019

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = Allestimento cantiere
- 2) = Rimozione impianti
- 3) = Realizzazione nuovo ascensore
- 4) = Smobilizzo cantiere
- 5) = Prove e collaudi

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Mese -1		Mese 1																												Mese 2																			
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36												
Allestimento del cantiere - Opere provvisionali	10 g		Z1	10																																															
Rimozione di impianti	14 g															Z2	14																																		
Realizzazione di impianto ascensore duplex	21 g																																		Z3	21															
Prove e collaudi	7 g																																																		
Smobilizzo del cantiere	4 g																																																		
Allestimento del cantiere - Opere provvisionali simplex	5 g																																																		
Copia di Rimozione di impianti	10 g																																																		
Realizzazione di impianto ascensore simplex	20 g																																																		
Prove e collaudo	1 g																																																		
Smobilizzo del cantiere	4 g																																																		
LEGENDA Zona:																																																			
Z1 = Allestimento cantiere																																																			
Z2 = Rimozione impianti																																																			
Z3 = Realizzazione nuovo ascensore																																																			
Z4 = Smobilizzo cantiere																																																			
Z5 = Prove e collaudi																																																			



