



DIREZIONE GENERALE

COMUNE DI ROMA

PROGETTO ESECUTIVO

Consolidamento statico complesso edilizio in via Montecassiano 78

In applicazione della sentenza n° 2507/2012

Il sez. Civile del Tribunale di Roma

Elaborato:

Cronoprogramma

TAV.

SC2

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Pasquale Cerbone

PROGETTISTA: ing. Faraco Roberto - ing. Luigi Lauria

DIRETTORE DEI LAVORI: ing. Faraco Roberto - ing. Luigi Lauria

COORDINAMENTO SICUREZZA: Geom. Stefano Napolitano / Geom. Rodolfo Piscopo

ASSISTENTI TECNICI:

IL COMMITTENTE: Dirigente Generale Direzione Centrale Patrimonio ed Investimenti. Avv. Daniela Becchini

SCALA

DATA ottobre 2015

Aggiornamenti:

CRONOPROGRAMMA

MACROCATEGORIE LAVORATIVE DA	IMPORTI PROGETTO	% CATEGORIE	% MAN.	COSTO MAN. (ance)	ORE	LAVORATORI	NGL	GIORNI ANNO	GIORNI UTILI	NGC	INIZIO	FINE	DURATA
CANTIERIZZAZIONE	€ 255 000,00	2,07%	50	€ 25,00	8	48	13	365	236	21	0	21	21
DEMOLIZIONI	€ 1 020 000,00	8,29%	65	€ 25,00	8	48	69	365	236	107	21	128	107
OPERE STRUTTURALI	€ 3 570 000,00	29,00%	35	€ 25,00	8	48	130	365	236	201	100	301	201
OPERE ANTISISMICHE	€ 1 150 000,00	9,34%	30	€ 25,00	8	36	48	365	236	74	301	375	74
OPERE EDILI	€ 2 000 000,00	16,25%	40	€ 25,00	8	48	83	365	236	129	220	349	129
IMPIANTO IDRICO	€ 510 000,00	4,14%	45	€ 25,00	8	24	48	365	236	74	280	354	74
IMPIANTO TERMICO	€ 550 000,00	4,47%	45	€ 25,00	8	24	52	365	236	80	290	370	80
IMPIANTO ELETTRICO	€ 510 000,00	4,14%	50	€ 25,00	8	24	53	365	236	82	330	412	82
OPERE EDILI FINITURE	€ 2 600 000,00	21,12%	40	€ 25,00	8	48	108	365	236	168	361	529	168
SISTEMAZIONE ESTERNA	€ 61 000,00	0,50%	25	€ 25,00	8	8	10	365	236	15	520	535	15
SMOBILIZZO CANTIERE	€ 85 000,00	0,69%	80	€ 25,00	8	48	7	365	236	11	529	540	11
TOTALI	€ 12 311 000,00	100,00%								961	540		

NGC è il numero di giornate consecutive necessarie a terminare le macrocategorie lavorative.

la metodologia per la determinazione dei tempi è ampiamente esplicitata nella allegata relazione

18,00 MESI

1,50 ANNI

