

ALLEGATO "A"

Comune di Varese
Provincia di VA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Sostituzione torri evaporative e componentistica impianto di condizionamento

COMMITTENTE: I.N.P.S. Direzione Regionale Lombardia.

CANTIERE: Viale Volta n° 5, Varese (VA)

Milano, 14/03/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Perito Industriale Termotecnico Dozio Egidio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Direttore Regionale Quattrone Giuliano)



Perito Industriale Termotecnico Dozio Egidio

Via M. Gonzaga n° 4/6
20123 Milano (MI)
Tel.: 028893255 - Fax: 028893255
E-Mail: egidio.dozio@inps.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	2
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1
Tiro in quota mediante autogrù	1	E	1	1
Rimozione e posa torri evaporative	1	E	18	27
Posa di ringhiere e parapetti e struttura portante torri.	1	E	4	7
Rimozione e successiva realizzazione di impianto elettrico	1	E	2	2
	1	E	3	6
Posa Fan coil centrale cdz	3	E	3	3
Smaltimento materiali CT	4	E	1	1
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = Zona 1 piano 5°
- 2) = Adempimenti comuni
- 3) = Zona 2 piano 1 S (CT)
- 4) = Zona 3 piano 2 S (CDZ)

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

