

# ALLEGATO "A"

Comune di Bergamo  
Provincia di BG

## DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Sede Provinciale INPS di Bergamo

**COMMITTENTE:** INPS direzione regionale Lombardia.

**CANTIERE:** Viale Vittorio Emanuele n.5, Bergamo (BG)

Milano, 26/06/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

\_\_\_\_\_  
(Geometra Oriente Germana )

per presa visione

IL COMMITTENTE

\_\_\_\_\_  
(Direttore regionale Quattrone Giuliano)

Geometra Oriente Germana  
Via Maurizio Gonzaga, 6  
20123 Milano (MI)  
Tel.: 02 8893238 - Fax: 028893344  
E-Mail: germana.orient@inps.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

| FASI DI LAVORO  | Z | gg L | gg C | data Iniziale | data Finale |
|---|---|------|------|---------------|-------------|
| <b>ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE CML</b>                                       |   |      |      |               |             |
| Preparazione delle aree di cantiere   |   |      |      |               |             |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere                              | 6 | 10   | 12   | 11/03/2019    | 22/03/2019  |
| Apprestamenti del cantiere  |   |      |      |               |             |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi | 6 | 16   | 22   | 11/03/2019    | 01/04/2019  |
| Impianti di servizio del cantiere   |   |      |      |               |             |
| Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere                                 | 6 | 2    | 2    | 11/03/2019    | 12/03/2019  |
| Realizzazione di impianto elettrico del cantiere  | 6 | 7    | 9    | 11/03/2019    | 19/03/2019  |
| Smobilizzo del cantiere   |   |      |      |               |             |
| Smobilizzo del cantiere   | 4 | 11   | 15   | 16/10/2019    | 30/10/2019  |
| <b>DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI</b>                                     |   |      |      |               |             |
| <b>DEMOLIZIONI</b>  |   |      |      |               |             |
| Demolizione eseguita a mano   |   |      |      |               |             |
| Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano                           | 6 | 21   | 32   | 01/04/2019    | 02/05/2019  |
| Demolizione di rompagnature eseguita a mano   | 6 | 21   | 32   | 01/04/2019    | 02/05/2019  |
| Demolizione di tramezzature eseguita a mano   | 6 | 21   | 32   | 01/04/2019    | 02/05/2019  |
| Demolizione eseguita con mezzi meccanici  |   |      |      |               |             |
| Demolizione di solai in c.a. eseguita con mezzi meccanici                               | 6 | 21   | 32   | 01/04/2019    | 02/05/2019  |
| Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici                           | 6 | 21   | 32   | 01/04/2019    | 02/05/2019  |
| Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici                       | 6 | 21   | 32   | 01/04/2019    | 02/05/2019  |
| Demolizione di rompagnature eseguita con mezzi meccanici                                | 6 | 21   | 32   | 01/04/2019    | 02/05/2019  |
| Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici                                | 6 | 21   | 32   | 01/04/2019    | 02/05/2019  |
| <b>TAGLI E PERFORAZIONI</b>   |   |      |      |               |             |
| Taglio di muratura a tutto spessore   | 6 | 31   | 44   | 30/04/2019    | 12/06/2019  |
| Taglio di solai in c.a.   | 6 | 31   | 44   | 30/04/2019    | 12/06/2019  |
| Taglio parziale di superfici orizzontali  | 6 | 31   | 44   | 30/04/2019    | 12/06/2019  |
| Taglio parziale di superfici verticali  | 6 | 31   | 44   | 30/04/2019    | 12/06/2019  |
| Perforazioni in elementi opachi   | 6 | 31   | 44   | 30/04/2019    | 12/06/2019  |
| <b>OPERE EDILI INTERNE</b>  |   |      |      |               |             |
| Intonaci e pitturazioni interne   |   |      |      |               |             |
| Tinteggiatura di superfici interne  | 6 | 4    | 6    | 13/06/2019    | 18/06/2019  |
|   | 6 | 4    | 4    | 15/07/2019    | 18/07/2019  |
|   | 6 | 5    | 8    | 13/08/2019    | 20/08/2019  |
| Pareti divisorie, controsoffittature  |   |      |      |               |             |
| Realizzazione di contropareti e controsoffitti  | 6 | 8    | 12   | 13/06/2019    | 24/06/2019  |
|   | 6 | 8    | 12   | 11/07/2019    | 22/07/2019  |
|   | 6 | 10   | 15   | 12/08/2019    | 26/08/2019  |
| Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso                                | 6 | 8    | 12   | 13/06/2019    | 24/06/2019  |
|   | 6 | 8    | 12   | 11/07/2019    | 22/07/2019  |
|   | 6 | 10   | 15   | 12/08/2019    | 26/08/2019  |

Tabella Analitica Gantt

|   |   |    |     |            |            |
|---|---|----|-----|------------|------------|
| Pareti divisorie, controsoffittature  |   |    |     |            |            |
| Realizzazione di contropareti e controsoffitti  | 6 | 26 | 36  | 28/06/2019 | 02/08/2019 |
| Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso                                | 6 | 26 | 36  | 10/06/2019 | 15/07/2019 |
| Pavimentazioni interne  |   |    |     |            |            |
| Posa di pavimenti per interni in materie plastiche                                      | 6 | 1  | 1   | 13/06/2019 | 13/06/2019 |
| IMPIANTI TRADIZIONALI   |   |    |     |            |            |
| Impianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecc                                      |   |    |     |            |            |
| Realizzazione di impianto elettrico   | 6 | 15 | 19  | 01/07/2019 | 19/07/2019 |
|   | 6 | 16 | 25  | 26/07/2019 | 19/08/2019 |
|   | 6 | 19 | 25  | 26/08/2019 | 19/09/2019 |
| Realizzazione di impianto telefonico e citofonico                                       | 6 | 15 | 19  | 01/07/2019 | 19/07/2019 |
|   | 6 | 16 | 25  | 26/07/2019 | 19/08/2019 |
|   | 6 | 19 | 25  | 26/08/2019 | 19/09/2019 |
| Impianti di condizionamento   |   |    |     |            |            |
| Posa della macchina di condizionamento  | 6 | 15 | 19  | 01/07/2019 | 19/07/2019 |
|   | 6 | 16 | 22  | 22/07/2019 | 12/08/2019 |
|   | 6 | 26 | 37  | 14/08/2019 | 19/09/2019 |
| Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata                                | 6 | 15 | 19  | 01/07/2019 | 19/07/2019 |
|   | 6 | 15 | 19  | 22/07/2019 | 09/08/2019 |
|   | 6 | 28 | 39  | 12/08/2019 | 19/09/2019 |
| OPERE EDILI RIPRISTINI  |   |    |     |            |            |
| Ripristini di intonaci interni  |   |    |     |            |            |
| Pulitura di intonaci interni  | 6 | 5  | 5   | 16/09/2019 | 20/09/2019 |
| Ripresa di intonaci interni   | 6 | 5  | 5   | 16/09/2019 | 20/09/2019 |
| Ripristini di pitturazioni  |   |    |     |            |            |
| Pulitura di vecchie pitture a mano  | 6 | 25 | 33  | 16/09/2019 | 18/10/2019 |
| Raschiatura di vecchie pitture a mano   | 6 | 25 | 33  | 16/09/2019 | 18/10/2019 |
| Raschiatura di vecchie pitture con smerigliatrice                                       | 6 | 25 | 33  | 16/09/2019 | 18/10/2019 |
| Raschiatura di vecchie pitture con solventi   | 6 | 25 | 33  | 16/09/2019 | 18/10/2019 |
| OPERE EDILI IN COPERTURA  |   |    |     |            |            |
| Opere di lattoneria   |   |    |     |            |            |
| Realizzazione di opere di lattoneria  | 5 | 75 | 106 | 03/06/2019 | 16/09/2019 |
| Zona FRONT OFFICE   |   |    |     |            |            |
| Apprestamenti del cantiere  |   |    |     |            |            |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi | 1 | 16 | 22  | 01/10/2019 | 22/10/2019 |
| Smobilizzo del cantiere   |   |    |     |            |            |
| Smobilizzo del cantiere   | 1 | 5  | 7   | 01/10/2019 | 07/10/2019 |
|   | 1 | 6  | 8   | 03/03/2020 | 10/03/2020 |
| Zona front office DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI                          |   |    |     |            |            |
| DEMOLIZIONI   |   |    |     |            |            |
| Demolizione eseguita a mano   |   |    |     |            |            |
| Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano                           | 1 | 21 | 30  | 28/10/2019 | 26/11/2019 |
| Demolizione di tompagnature eseguita a mano   | 1 | 21 | 29  | 18/11/2019 | 16/12/2019 |
| Demolizione di tramezzature eseguita a mano   | 1 | 21 | 32  | 03/12/2019 | 03/01/2020 |
| Demolizione eseguita con mezzi meccanici  |   |    |     |            |            |

Tabella Analitica Gantt

|   |   |    |    |            |            |
|---|---|----|----|------------|------------|
| Demolizione di solai in c.a. eseguita con mezzi meccanici         | 1 | 21 | 33 | 16/12/2019 | 17/01/2020 |
| Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici     | 1 | 21 | 35 | 24/12/2019 | 27/01/2020 |
| Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici | 1 | 21 | 31 | 31/12/2019 | 30/01/2020 |
| Demolizione di tompagnature eseguita con mezzi meccanici          | 1 | 21 | 29 | 07/01/2020 | 04/02/2020 |
| Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici          | 1 | 21 | 29 | 13/01/2020 | 10/02/2020 |
| <b>RIMOZIONI</b>  |   |    |    |            |            |
| Rimozione di manti di copertura e opere complementari             |   |    |    |            |            |
| Rimozione di canne fumarie o di aerazione                         | 6 | 1  | 1  | 18/11/2019 | 18/11/2019 |
| Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata                | 6 | 1  | 1  | 18/11/2019 | 18/11/2019 |
| Rimozione di manto di copertura in lastre traslucide              | 6 | 1  | 1  | 18/11/2019 | 18/11/2019 |
| Rimozione di manto di copertura in pannelli termoisolanti         | 6 | 1  | 1  | 18/11/2019 | 18/11/2019 |
| Rimozione di manto di copertura in tegole                         | 6 | 1  | 1  | 18/11/2019 | 18/11/2019 |
| Rimozione di manto impermeabile                                   | 6 | 1  | 1  | 18/11/2019 | 18/11/2019 |
| Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali               | 6 | 1  | 1  | 18/11/2019 | 18/11/2019 |
| Rimozione di rivestimenti   |   |    |    |            |            |
| Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni                      | 6 | 1  | 1  | 18/11/2019 | 18/11/2019 |
| Rimozione di rivestimenti in legno                                | 6 | 1  | 1  | 18/11/2019 | 18/11/2019 |
| Rimozione di rivestimenti in materie plastiche                    | 6 | 1  | 1  | 18/11/2019 | 18/11/2019 |
| <b>TAGLI E PERFORAZIONI</b>                                       |   |    |    |            |            |
| Taglio di muratura a tutto spessore                               | 6 | 31 | 46 | 18/11/2019 | 02/01/2020 |
| Taglio di solai in c.a.   | 6 | 31 | 46 | 18/11/2019 | 02/01/2020 |
| Taglio parziale di superfici orizzontali                          | 6 | 31 | 46 | 18/11/2019 | 02/01/2020 |
| Taglio parziale di superfici verticali                            | 6 | 31 | 46 | 18/11/2019 | 02/01/2020 |
| Perforazioni in elementi opachi                                   | 6 | 31 | 46 | 18/11/2019 | 02/01/2020 |
| <b>Zona front office OPERE EDILI INTERNE</b>                      |   |    |    |            |            |
| Intonaci e pitturazioni interne                                   |   |    |    |            |            |
| Tinteggiatura di superfici interne                                | 1 | 35 | 49 | 21/01/2020 | 09/03/2020 |
| Pareti divisorie, controsoffittature                              |   |    |    |            |            |
| Realizzazione di contropareti e controsoffitti                    | 1 | 25 | 36 | 02/01/2020 | 06/02/2020 |
| Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso          | 1 | 23 | 31 | 13/01/2020 | 12/02/2020 |
| Pareti divisorie, controsoffittature                              |   |    |    |            |            |
| Realizzazione di contropareti e controsoffitti                    | 1 | 26 | 36 | 13/01/2020 | 17/02/2020 |
| Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso          | 1 | 26 | 36 | 15/01/2020 | 19/02/2020 |
| Pavimentazioni interne  |   |    |    |            |            |
| Posa di pavimenti per interni in materie plastiche                | 6 | 1  | 1  | 20/12/2019 | 20/12/2019 |
| <b>Zona front office IMPIANTI TRADIZIONALI</b>                    |   |    |    |            |            |
| Impianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecc                |   |    |    |            |            |
| Realizzazione di impianto elettrico                               | 1 | 40 | 57 | 03/01/2020 | 28/02/2020 |
| Realizzazione di impianto telefonico e citofonico                 | 1 | 40 | 56 | 07/01/2020 | 02/03/2020 |
| <b>Impianti di condizionamento front office</b>                   |   |    |    |            |            |
| Posa della macchina di condizionamento                            | 1 | 26 | 36 | 27/01/2020 | 02/03/2020 |
| Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata          | 1 | 17 | 23 | 15/01/2020 | 06/02/2020 |
| <b>Zona front office OPERE EDILI RIPRISTINI</b>                   |   |    |    |            |            |
| Ripristini di infissi in legno                                    |   |    |    |            |            |
| Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno          | 1 | 15 | 19 | 20/01/2020 | 07/02/2020 |

Tabella Analitica Gantt

|  |   |    |    |            |            |
|--|---|----|----|------------|------------|
| Ripristini di opere in legno                             |   |    |    |            |            |
| Sverniciatura di opere in legno con smerigliatrice       | 1 | 25 | 35 | 24/01/2020 | 27/02/2020 |
| Sverniciatura di opere in legno con solventi             | 1 | 25 | 35 | 15/01/2020 | 18/02/2020 |
| Sverniciatura di opere in legno mediante fonte di calore | 1 | 25 | 35 | 14/01/2020 | 17/02/2020 |
| Ripristini di pitturazioni                               |   |    |    |            |            |
| Pulitura di vecchie pitture a mano                       | 1 | 25 | 35 | 14/01/2020 | 17/02/2020 |
| Raschiatura di vecchie pitture a mano                    | 1 | 25 | 35 | 23/01/2020 | 26/02/2020 |
| Raschiatura di vecchie pitture con smerigliatrice        | 1 | 25 | 35 | 28/01/2020 | 02/03/2020 |
| Raschiatura di vecchie pitture con solventi              | 1 | 25 | 33 | 03/02/2020 | 06/03/2020 |

## LEGENDA:


Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = piano primo elettrico
- 2) = cantiere
- 3) = piano primo edile
- 4) = piano terra ambulatori e front office
- 5) = zona esterna pluviali
- 6) = front office

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

















[illegible]

| Giugno 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Luglio 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Agosto 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Settembre 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 28          | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28          | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29          | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

[illegible]







|              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ottobre 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Novembre 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Dicembre 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 13           | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23            | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03            | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |





