



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Sicilia
Coordinamento Tecnico Regionale

Oggetto: PTL 2022-2024 - Lavori per ripristino ad uso strumentale dello stabile INPS di via Argentieri 1/3- Messina.

AII. 9 – DIAGRAMMA DI GANTT



Committente

Direttore regionale Sicilia

Il responsabile unico del procedimento

Arch. Valeria Raimondi

Progettisti

Geom. Roberto Schillaci

Geom. Giuseppe Pulvirenti

P.Ind. Antonio Distefano

Lavorazione	Durata	Data inizio	Data fine	Tot. Ug																																																																																																																																																																																																																													
<input type="checkbox"/> 1 - Incantieramento	1,00	02 01 23 00:00:00	03 01 23 00:00:00	2,00																																																																																																																																																																																																																													
<input checked="" type="checkbox"/> 2 - Opere edili	75,00	05 01 23 00:00:00	21 03 23 00:00:00	150,00																																																																																																																																																																																																																													
<input checked="" type="checkbox"/> 2. 1 - Piano terra	35,00	05 01 23 00:00:00	09 02 23 00:00:00	70,00																																																																																																																																																																																																																													
<input type="checkbox"/> 2. 1. 1 - Lavori edili piano terra	20,00	05 01 23 00:00:00	25 01 23 00:00:00	40,00																																																																																																																																																																																																																													
<input type="checkbox"/> 2. 1. 2 - Ristrutturazione bagni	15,00	25 01 23 00:00:00	09 02 23 00:00:00	30,00																																																																																																																																																																																																																													
<input type="checkbox"/> 2. 2 - Piano primo	15,00	09 02 23 00:00:00	24 02 23 00:00:00	30,00																																																																																																																																																																																																																													
<input type="checkbox"/> 2. 3 - Piano secondo	15,00	24 02 23 00:00:00	11 03 23 00:00:00	30,00																																																																																																																																																																																																																													
<input type="checkbox"/> 2. 4 - Copertura	10,00	11 03 23 00:00:00	21 03 23 00:00:00	20,00																																																																																																																																																																																																																													
<input type="checkbox"/> 4 - Impianto ascensore e montacarichi	40,00	05 01 23 00:00:00	14 02 23 00:00:00	80,00																																																																																																																																																																																																																													
<input checked="" type="checkbox"/> 3 - Opere impiantistiche	143,00	05 01 23 00:00:00	28 05 23 00:00:00	364,00																																																																																																																																																																																																																													
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 1 - Piano seminterrato	5,00	05 01 23 00:00:00	10 01 23 00:00:00	10,00																																																																																																																																																																																																																													
<input type="checkbox"/> 3. 1. 1 - Impianto idraulico	5,00	05 01 23 00:00:00	10 01 23 00:00:00	10,00																																																																																																																																																																																																																													
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 2 - Piano terra	65,00	05 01 23 00:00:00	11 03 23 00:00:00	130,00																																																																																																																																																																																																																													
<input type="checkbox"/> 3. 2. 1 - Impianto di climatizza...	20,00	05 01 23 00:00:00	25 01 23 00:00:00	40,00																																																																																																																																																																																																																													
<input type="checkbox"/> 3. 2. 2 - Impianto antincendio	15,00	25 01 23 00:00:00	09 02 23 00:00:00	30,00																																																																																																																																																																																																																													
<input type="checkbox"/> 3. 2. 3 - Impianto elettrico e ill...	15,00	09 02 23 00:00:00	24 02 23 00:00:00	30,00																																																																																																																																																																																																																													
<input type="checkbox"/> 3. 2. 4 - Impianto cablaggio s...	15,00	24 02 23 00:00:00	11 03 23 00:00:00	30,00																																																																																																																																																																																																																													
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 3 - Piano primo	35,00	11 03 23 00:00:00	15 04 23 00:00:00	70,00																																																																																																																																																																																																																													
<input type="checkbox"/> 3. 3. 1 - Impianto elettrico e ill...	20,00	11 03 23 00:00:00	31 03 23 00:00:00	40,00																																																																																																																																																																																																																													
<input type="checkbox"/> 3. 3. 2 - Impianto cablaggio s...	15,00	31 03 23 00:00:00	15 04 23 00:00:00	30,00																																																																																																																																																																																																																													
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 4 - Piano secondo	35,00	15 04 23 00:00:00	20 05 23 00:00:00	70,00																																																																																																																																																																																																																													
<input type="checkbox"/> 3. 4. 1 - Impianto elettrico e ill...	20,00	15 04 23 00:00:00	05 05 23 00:00:00	40,00																																																																																																																																																																																																																													
<input type="checkbox"/> 3. 4. 2 - Impianto cablaggio s...	15,00	05 05 23 00:00:00	20 05 23 00:00:00	30,00																																																																																																																																																																																																																													
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 5 - Copertura	27,00	01 05 23 00:00:00	28 05 23 00:00:00	84,00																																																																																																																																																																																																																													
<input type="checkbox"/> 3. 5. 1 - Impianto di climatizza...	15,00	01 05 23 00:00:00	16 05 23 00:00:00	60,00																																																																																																																																																																																																																													
<input type="checkbox"/> 3. 5. 2 - Impianto elettrico e ill...	12,00	16 05 23 00:00:00	28 05 23 00:00:00	24,00																																																																																																																																																																																																																													
<input type="checkbox"/> 5 - Chiusura cantiere	3,00	29 05 23 00:00:00	01 06 23 00:00:00	6,00																																																																																																																																																																																																																													
Data Inizio Lavori																																																																																																																																																																																																																																	
Data Fine Lavori																																																																																																																																																																																																																																	
Durata Lavori																																																																																																																																																																																																																																	
Uomini/giorno	0,00															34,00															44,00															42,00															42,00															42,00															42,00															30,00															28,00															28,00															28,00															16,00															14,00															14,00																													
Uomini/giorno Progressivo	0,00															34,00															78,00															120,00															162,00															204,00															246,00															276,00															304,00															332,00															360,00															388,00															404,00															418,00															432,00														

Lavorazione	Durata	Data inizio	Data fine	Tot. Ug.
☐ 1 - Incantieramento	1,00	02 01 23 00:00:00	03 01 23 00:00:00	2,00
📁 2 - Opere edili	75,00	05 01 23 00:00:00	21 03 23 00:00:00	150,00
📁 2. 1 - Piano terra	35,00	05 01 23 00:00:00	09 02 23 00:00:00	70,00
☐ 2. 1. 1 - Lavori edili piano terra	20,00	05 01 23 00:00:00	25 01 23 00:00:00	40,00
☐ 2. 1. 2 - Ristrutturazione bagni	15,00	25 01 23 00:00:00	09 02 23 00:00:00	30,00
☐ 2. 2 - Piano primo	15,00	09 02 23 00:00:00	24 02 23 00:00:00	30,00
☐ 2. 3 - Piano secondo	15,00	24 02 23 00:00:00	11 03 23 00:00:00	30,00
☐ 2. 4 - Copertura	10,00	11 03 23 00:00:00	21 03 23 00:00:00	20,00
☐ 4 - Impianto ascensore e montacarichi	40,00	05 01 23 00:00:00	14 02 23 00:00:00	80,00
📁 3 - Opere impiantistiche	143,00	05 01 23 00:00:00	28 05 23 00:00:00	364,00
📁 3. 1 - Piano seminterrato	5,00	05 01 23 00:00:00	10 01 23 00:00:00	10,00
☐ 3. 1. 1 - Impianto idraulico	5,00	05 01 23 00:00:00	10 01 23 00:00:00	10,00
📁 3. 2 - Piano terra	65,00	05 01 23 00:00:00	11 03 23 00:00:00	130,00
☐ 3. 2. 1 - Impianto di climatizza...	20,00	05 01 23 00:00:00	25 01 23 00:00:00	40,00
☐ 3. 2. 2 - Impianto antincendio	15,00	25 01 23 00:00:00	09 02 23 00:00:00	30,00
☐ 3. 2. 3 - Impianto elettrico e ill...	15,00	09 02 23 00:00:00	24 02 23 00:00:00	30,00
☐ 3. 2. 4 - Impianto cablaggio s...	15,00	24 02 23 00:00:00	11 03 23 00:00:00	30,00
📁 3. 3 - Piano primo	35,00	11 03 23 00:00:00	15 04 23 00:00:00	70,00
☐ 3. 3. 1 - Impianto elettrico e ill...	20,00	11 03 23 00:00:00	31 03 23 00:00:00	40,00
☐ 3. 3. 2 - Impianto cablaggio s...	15,00	31 03 23 00:00:00	15 04 23 00:00:00	30,00
📁 3. 4 - Piano secondo	35,00	15 04 23 00:00:00	20 05 23 00:00:00	70,00
☐ 3. 4. 1 - Impianto elettrico e ill...	20,00	15 04 23 00:00:00	05 05 23 00:00:00	40,00
☐ 3. 4. 2 - Impianto cablaggio s...	15,00	05 05 23 00:00:00	20 05 23 00:00:00	30,00
📁 3. 5 - Copertura	27,00	01 05 23 00:00:00	28 05 23 00:00:00	84,00
☐ 3. 5. 1 - Impianto di climatizza...	15,00	01 05 23 00:00:00	16 05 23 00:00:00	60,00
☐ 3. 5. 2 - Impianto elettrico e ill...	12,00	16 05 23 00:00:00	28 05 23 00:00:00	24,00
☐ 5 - Chiusura cantiere	3,00	29 05 23 00:00:00	01 06 23 00:00:00	6,00
Data Inizio Lavori				
Data Fine Lavori				
Durata Lavori				
Uomini/giorno				
Uomini/giorno Progressivo				