



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Sicilia
Coordinamento Tecnico Regionale

Oggetto: PTL 2020-2022 - Lavori di M.S. Sede INPS di Messina Via Vittorio Emanuele II n. 100 per la sostituzione degli infissi esterni.

All. 10 – CRONOPROGRAMMA



Committente

Direttore regionale Sicilia

Il responsabile unico del procedimento

Arch. Valeria Raimondi

Progettisti

Geom. Pietro Anzalone

Geom. Giuseppe Pulvirenti

Attività	Durata	Data inizio	Data fine	02/10 (40)							09/10 (41)					
				Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven
<input type="checkbox"/> 1 - Apertura cantiere	3,00	3 OTT 22 00:00:00	6 OTT 22 00:00:00													
<input type="checkbox"/> 2 - Montaggio ponteggio Via Chiass...	2,00	6 OTT 22 00:00:00	8 OTT 22 00:00:00													
<input type="checkbox"/> 3 - Smontaggio infissi Via Chiasso	5,00	8 OTT 22 00:00:00	13 OTT 22 00:00:00													
<input type="checkbox"/> 4 - Montaggio infissi Via Chiasso	5,00	13 OTT 22 00:00:00	18 OTT 22 00:00:00													
<input type="checkbox"/> 5 - Smontaggio ponteggio su Via Chi...	2,00	18 OTT 22 00:00:00	20 OTT 22 00:00:00													
<input type="checkbox"/> 6 - Montaggio ponteggi su Via Arme...	3,00	20 OTT 22 00:00:00	25 OTT 22 00:00:00													
<input type="checkbox"/> 7 - Smontaggio infissi via Armeria	5,00	25 OTT 22 00:00:00	30 OTT 22 00:00:00													
<input type="checkbox"/> 8 - Montaggio infissi via Armeria	5,00	30 OTT 22 00:00:00	4 NOV 22 00:00:00													
<input type="checkbox"/> 9 - Smontaggio ponteggio via Armeria	2,00	4 NOV 22 00:00:00	6 NOV 22 00:00:00													
<input type="checkbox"/> 10 - Montaggio ponteggio Via Vittori...	5,00	6 NOV 22 00:00:00	11 NOV 22 00:00:00													
<input type="checkbox"/> 11 - Smontaggio infissi via Vittorio E...	18,00	11 NOV 22 00:00:00	29 NOV 22 00:00:00													
<input type="checkbox"/> 12 - Mmontaggio infissi via Vittorio E...	25,00	29 NOV 22 00:00:00	24 DIC 22 00:00:00													
<input type="checkbox"/> 13 - Smontaggio ponteggi via Vittori...	5,00	24 DIC 22 00:00:00	29 DIC 22 00:00:00													
<input type="checkbox"/> 14 - Montaggio ponteggio Via Gariba...	5,00	29 DIC 22 00:00:00	3 GEN 23 00:00:00													
<input type="checkbox"/> 15 - Smontaggio Infissi Via Garibaldi	22,00	3 GEN 23 00:00:00	25 GEN 23 00:00:00													
<input type="checkbox"/> 16 - Montaggio Infissi Via Garibaldi	30,00	25 GEN 23 00:00:00	24 FEB 23 00:00:00													
<input type="checkbox"/> 17 - Smontaggio ponteggio Via Garib...	5,00	24 FEB 23 00:00:00	1 MAR 23 00:00:00													
<input type="checkbox"/> 18 - Opere di finitura interna	10,00	1 MAR 23 00:00:00	11 MAR 23 00:00:00													
<input type="checkbox"/> 19 - Collocazione tende	15,00	11 MAR 23 00:00:00	26 MAR 23 00:00:00													
<input type="checkbox"/> 20 - Chiusura cantiere e lavori di dett...	6,00	26 MAR 23 00:00:00	1 APR 23 00:00:00													
Data Inizio Lavori																
Data Fine Lavori																
Durata Lavori																
Totale Preventivo				0							0					
Totale Preventivo Progressivo				0							0					
Percentuale Preventivo				0							0					
Percentuale Preventivo Progressivo				0							0					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]