

ALLEGATO "A"

Comune di Mantova
Provincia di MN

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Rimozione pavimento uffici piani 2° e 5° con presenza di amianto nelle colle agrappanti

COMMITTENTE: I.N.P.S. Direzione Regionale Lombardia.

CANTIERE: Viale Fiume n° 5, Mantova (MN)

Mantova, 19/05/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Perito Industriale Termotecnico Dozio Egidio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Direttore Regionale Giuliano Quattrone)



Perito Industriale Termotecnico Dozio Egidio

Via M. Gonzaga n° 4/6
20123 Milano (MI)
Tel.: 028893255 - Fax: 028893255
E-Mail: egidio.dozio@inps.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C
Adempimenti propedeutici all'apertura del cantiere	2	E	23	31
Zona 1 2° Piano Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	3	E	1	1
Zona 1 2° Piano Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale	3	E	2	4
Zona 1 2° Piano Realizzazione di un confinamento artificiale delle fibre d'amianto	3	E	2	2
Zona 1 2° Piano Rimozione della pavimentazione contenente amianto	3	E	9	13
Zona 1 2° Piano Posa di livellante	3	E	5	8
Zona 1 2° Piano Posa di pavimenti per interni	3	E	7	9
Zona 1 2° Piano Opere da falegname	3	E	3	5
Zona 1 2° Piano Tinteggiatura di superfici interne	3	E	4	6
Zona 1 2° Piano Smobilizzo del cantiere	3	E	2	2
Zona 2 2° Piano Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1
Zona 2 2° Piano di Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale	1	E	2	2
Zona 2 2° Piano Realizzazione di un confinamento artificiale delle fibre d'amianto	1	E	2	4
Zona 2 2° Piano Rimozione della pavimentazione contenente amianto	1	E	8	10
Zona 2 2° Piano Posa di livellante	1	E	5	7
Zona 2 2° Piano Posa di pavimenti per interni	1	E	7	11
Zona 2 2° Piano Opere da falegname	1	E	3	3
Zona 2 2° Piano Tinteggiatura di superfici interne	1	E	4	6
Zona 2 2° Piano Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1
Zona 3 5° Piano Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	4	E	1	1
Zona 3 5° Piano di Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale	4	E	2	2
Zona 3 5° Piano Realizzazione di un confinamento artificiale delle fibre d'amianto	4	E	3	3
Zona 3 5° Piano Rimozione della pavimentazione contenente amianto	4	E	9	11
Zona 3 5° Piano Posa di livellante	4	E	5	5
Zona 3 5° Piano Posa di pavimenti per interni	4	E	7	9
Zona 3 5° Piano Opere da falegname	4	E	3	3
Zona 3 5° Piano Tinteggiatura di superfici interne	4	E	4	6
Zona 3 5° Piano Smobilizzo del cantiere	4	E	4	4

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = Zona 2 piano 2°

2) = Adempimenti comuni

3) = Zona 1 piano 2°

4) = Zona 3 piano 5°

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro







