

Comune di Mantova
Provincia di MN

**FASCICOLO
DELL'OPERA**

MODELLO SEMPLIFICATO

(Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, Allegato IV)

OGGETTO: Rimozione pavimento uffici piani 3° e 4° con presenza di amianto nelle colle agrappanti
COMMITTENTE: I.N.P.S. Direzione Regionale Lombardia.
CANTIERE: Viale Fiume n° 5, Mantova (MN)

Milano, 22/09/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Perito Industriale Termotecnico Dozio Egidio)



Perito Industriale Termotecnico Dozio Egidio

Via M. Gonzaga n° 4/6
20123 Milano (MI)
Tel.: 028893255 - Fax: 028893255
E-Mail: egidio.dozio@inps.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

STORICO DELLE REVISIONI

0	22/09/2015	PRIMA EMISSIONE	CSP	
REV	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	Firma

Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

Il progetto prevede le sottostanti macro lavorazione.

Piano QUARTO

Zona d'intervento n° 3

rimozione dei serramenti interni attestati sull'area di cantiere;
allestimento cantiere con confinamento area da bonificare e prova a tenuta di fumo del cantiere da parte dell'ASL competente;
rimozione previo incapsulamento del pavimento in linoleum e della caldaia sottostante;
effettuazione analisi per restituzione area;
livellamento della caldaia;
posa nuova pavimentazione gres porcellanato;
posa dei serramenti precedentemente smobilitati, battiscopa ed opere di complemento.

Zona d'intervento n° 4

rimozione dei serramenti interni attestati sull'area di cantiere;
allestimento cantiere con confinamento area da bonificare e prova a tenuta di fumo del cantiere da parte dell'ASL competente;
rimozione previo incapsulamento del pavimento in linoleum e della caldaia sottostante;
effettuazione analisi per restituzione area;
livellamento della caldaia;
posa nuova pavimentazione gres porcellanato;
posa dei serramenti precedentemente smobilitati, battiscopa ed opere di complemento.

Piano TERZO

Zona d'intervento n° 1

rimozione dei serramenti interni attestati sull'area di cantiere;
allestimento cantiere con confinamento area da bonificare e prova a tenuta di fumo del cantiere da parte dell'ASL competente;
rimozione previo incapsulamento del pavimento in linoleum e della caldaia sottostante;
effettuazione analisi per restituzione area;
livellamento della caldaia;
posa nuova pavimentazione gres porcellanato;
posa dei serramenti precedentemente smobilitati, battiscopa ed opere di complemento.

Zona d'intervento n° 2

rimozione dei serramenti interni attestati sull'area di cantiere;
allestimento cantiere con confinamento area da bonificare e prova a tenuta di fumo del cantiere da parte dell'ASL competente;
rimozione previo incapsulamento del pavimento in linoleum e della caldaia sottostante;
effettuazione analisi per restituzione area;
livellamento della caldaia;
posa nuova pavimentazione gres porcellanato;
posa dei serramenti precedentemente smobilitati, battiscopa ed opere di complemento.

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: 23/02/2016

Fine lavori: 31/12/2016

Indirizzo del cantiere

Indirizzo: Viale Fiume n° 5

CAP: 46100

Città: Mantova

Provincia: MN

Committente

ragione sociale:

I.N.P.S. Direzione Regionale Lombardia

indirizzo:	Via Maurizio Gonzaga n° 4/6 20123 Milano [MI]
telefono:	0288931
nella Persona di:	
cognome e nome:	Pone Antonio
indirizzo:	Via Maurizio Gonzaga n° 6 20123 Milano [MI]
tel.:	0288931

Progettista	
cognome e nome:	Dozio Egidio
indirizzo:	Via M. Gonzaga n° 4/6 20123 Milano [MI]
cod.fisc.:	DZOGDE57E25F205X
tel.:	028893255
mail.:	egidio.dozio@inps.it

Direttore dei Lavori	
cognome e nome:	Dozio Egidio
indirizzo:	Via M. Gonzaga n° 4/6 20123 Milano [MI]
cod.fisc.:	DZOGDE57E25F205X
tel.:	02-8893255
mail.:	egidio.dozio@inps.it

Responsabile dei Lavori	
cognome e nome:	Passaniti Demetrio
indirizzo:	Via M. Gonzaga n° 4/6 20123 Milano [MI]
cod.fisc.:	PSSDTR60T19F112Z
tel.:	02-8893324
mail.:	demetriogiuseppe.passaniti@inps.it

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione	
cognome e nome:	Dozio Egidio
indirizzo:	Via M. Gonzaga n° 4/6 20123 Milano [MI]
cod.fisc.:	DZOGDE57E25F205X
tel.:	028893255
mail.:	egidio.dozio@inps.it

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione	
cognome e nome:	Dozio Egidio
indirizzo:	Via M. Gonzaga n° 4/6 20123 Milano [MI]
cod.fisc.:	DZOGDE57E25F205X
tel.:	028893255
mail.:	egidio.dozio@inps.it

Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Scheda II-3

Codice scheda	MP001						
Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità interventi	Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità controlli	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Rif. scheda II:

Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati tecnici.

ELENCO ALLEGATI

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento è composto da n. 8 pagine.

1. Il C.S.P. trasmette al Committente _____ il presente FO per la sua presa in considerazione.

Data _____

Firma del C.S.P. _____

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione in corso d'opera

Data _____

Firma del committente _____

3. Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante l'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data _____

Firma del C.S.E. _____

4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data _____

Firma del committente _____

INDICE

STORICO DELLE REVISIONI	pag.	2
Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati	pag.	3
Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie	pag.	5
Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse	pag.	6
Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	pag.	7
ELENCO ALLEGATI	pag.	8
QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE	pag.	8

Milano, 22/09/2015

Firma
