

CRONOPROGRAMMA

Lavorazione	Durata	Data inizio	Data fine	Tot. Ug											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
[-] 6. 3. 1 - STRUTTURAZIONE LAVORI	196,00	11/01/2010	12/10/2010	0,00											
[-] 6. 3. 1. 1 - ACCANTIERAMENTO	2,00	11/01/2010	13/01/2010	0,00											
[-] 1 - Opere edili	194,00	11/01/2010	08/10/2010	0,00											
[-] 1. 1 - Demolizione di massetti, rive...	3,00	11/01/2010	14/01/2010	9,00											
[-] 1. 2 - Rimozione di controsoffitti in ...	5,00	14/01/2010	21/01/2010	15,00											
[-] 1. 3 - Rimozione di corpi scaldanti ...	1,00	14/01/2010	15/01/2010	2,00											
[-] 1. 4 - Lucidatura a piombo di pavi...	24,00	12/07/2010	13/08/2010	48,00											
[-] 1. 5 - Pavimento in lastre di marmo...	1	01/02/2010	02/02/2010	3,00											
[-] 1. 6 - Controsoffitto realizzato con ...	1	15/02/2010	16/02/2010	4,00											
[-] 1. 7 - Pareti divisorie in lastre di car...	29,00	22/03/2010	30/04/2010	87,00											
[-] 1. 8 - Zoccolino battiscopa di pietr...	19,00	19/07/2010	13/08/2010	38,00											
[-] 1. 9 - Preparazione di superficie m...	14,00	26/07/2010	13/08/2010	56,00											
[-] 1.10 - Preparazione di superficie m...	13,00	23/08/2010	09/09/2010	52,00											
[-] 1.11 - Fondo fissante, ancorante e...	6,00	10/09/2010	18/09/2010	24,00											
[-] 1.12 - Fornitura in opera di rivestim...	14,00	20/09/2010	08/10/2010	56,00											
[-] 1.13 - Fornitura e posa di nuovi infi...	19,00	13/09/2010	08/10/2010	38,00											
[-] 1.14 - Adeguamento servizi igienici...	77,00	15/03/2010	30/06/2010	308,00											
[-] 2 - Impianti elettrici	39,00	19/07/2010	10/09/2010	0,00											
[-] 2. 1 - Plafoniera da incasso montat...	14,00	23/08/2010	10/09/2010	28,00											
[-] 2. 2 - Sistema di prese a parete co...	19,00	19/07/2010	13/08/2010	38,00											
[-] 3 - Impianto di condizionamento	102,00	08/02/2010	30/06/2010	0,00											
[-] 3. 1 - Impianto di condizionamento...	102,00	08/02/2010	30/06/2010	0,00											
[-] 4 - Opere in economia per imprevisti	34,00	31/05/2010	16/07/2010	0,00											
[-] 4. 1 - Somma per Imprevisti ad esc...	34,00	31/05/2010	16/07/2010	68,00											
[-] 5 - Fornitura pareti mobili	28,00	23/08/2010	30/09/2010	0,00											
[-] 5. 1 - Fornitura e posa di pareti divi...	28,00	23/08/2010	30/09/2010	84,00											
[-] 6. 3. 1. 14 - SMONTAGGIO CANTI...	3,00	07/10/2010	12/10/2010	0,00											
[-] 6. 3. 1. 14. 3 - Rimozione impiant...	3,00	07/10/2010	12/10/2010	9,00											
[-] 6. 3. 1. 14. 4 - Rimozione delle m...	3,00	07/10/2010	12/10/2010	9,00											
[-] 6. 3. 1. 14. 5 - Rimozione della r...	3,00	07/10/2010	12/10/2010	9,00											