

# I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE  
GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI

**CONSULENZA PROFESSIONALE TECNICO EDILIZIA**

DIREZIONE REGIONALE SICILIA - VIA MAGGIORE TOSELLI, 5 - PALERMO

## CATANIA - VIA PASUBIO N.17

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRAZZE E FACCIATE

### CRONOPROGRAMMA

ALLEGATO

H 1

SCALA

DATA: 24/10/2014


AGG.

DISEGNATO DA:

geom. R. Schillaci

PROGETTISTA:

geom. R. Schillaci



**Committente**  
**INPS - DIREZIONE REGIONALE SICILIA - Gestione Dipendenti Pubblici**

**Lavori di :** Catania, Via Pasubio n.17 - Lavori di manutenzione straordinaria terrazze e facciate.

**Impresa :**

**CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI**

Per lavori a base d'asta	154.053,60
Oneri sicurezza, di cui	17.472,62
diretti (inclusi nei lavori)	17.472,62
speciali (non compresi nei lavori)	
Per somme a disposizione dell'amministrazione	65.959,18
<b>Importo complessivo del progetto</b>	<b>237.485,40</b>

CATANIA, li' 24/10/2014



2.19.- 9.2.7) Fornitura e posa in opera di primo strat	2.755,89	16/05/15	20/05/15	5			
2.20.- 23.1.1.4.1) Approntamento di ponteggio con tubolari-	2.055,18	10/05/15	10/05/15	1			
2.21.- 23.1.1.6) Smontaggio ad opera ultimata di	867,55	13/05/15	13/05/15	1			
3.- APPARTAMENTO PIANO QUINTO	16.328,62						
3.1.- Ripristini	16.328,62						
3.2.- 21.4.7) Risanamento dell'intradosso di solaio	8.816,00	21/01/15	31/01/15	11			
3.3.- 23.1.1.20) Puntellatura di strutture in genere per	7.512,62	16/01/15	20/01/15	5			
4.- OPERE DI VERIFICA FACCIATE	7.958,24						
4.1.- Verifica Facciate	7.958,24						
4.2.- NP2) Nolo di piattaforma aerea allestita su	5.958,24	21/05/15	22/05/15	2	23/05/15	24/05/15	25/05/15
4.3.- NP3) Intervento di fissaggio- ove necessario	2.000,00	21/05/15	26/05/15	6			
5.- OPERE PROVVISORIALI E DI SICUREZZA	17.472,62						
5.1.- Opere Provvisoriali	10.996,26						
5.2.- 23.1.1.4.2) Approntamento di ponteggio con tubolari-	4.937,63	07/01/15	11/01/15	5			
5.3.- 23.1.1.5) Nolo di ponteggio con tubolari	1.867,32	02/01/15	30/06/15	180			
5.4.- 23.1.1.6) Smontaggio ad opera ultimata di	2.444,95	27/06/15	30/06/15	4			
5.5.- 23.1.1.13) Mantovana parasassi a tubi e giunti o	932,40	12/01/15	13/01/15	2			
5.6.- 23.1.1.15) Schermatura di ponteggi e castelletti- c	813,96	14/01/15	15/01/15	2			
5.7.- Sicurezza	4.487,06						
5.8.- 23.1.4.6) Imbracatura fissa di sicurezza a norma	409,20	02/01/15	30/06/15	180			
5.9.- 23.1.3.2) Recinzione di cantiere alta cm 200- adeg	714,00	02/01/15	30/06/15	180			
5.10.- NP4) Fornitura e posa in opera di kit linea	3.363,86	01/04/15	04/04/15	4			
5.11.- Interferenze	1.989,30						
5.12.- 23.1.3.4) Recinzione provvisoriale modulare da	894,00	02/01/15	30/06/15	180			
5.13.- 23.1.3.8) Nastro segnaletico per delimitazione	900,00	02/01/15	30/06/15	180			
5.14.- 23.3.2.2) Segnaletica da cantiere edile- in materi	184,20	02/01/15	30/06/15	180			
5.15.- 23.1.3.14) Coni per delimitazione di zone di	11,10	02/01/15	30/06/15	180			
5.16.- SMOBILITAZIONE CANTIERE	0,00	30/06/15	02/07/15	3			

Il Tecnico  
**Geom. Roberto Schillaci**

