

I.N.P.S.
ISTITUTO NAZIONALE DI ASSISTENZA SCOLASTICA
GESTIONE DIRIGENTI TRIBUTARI

CONSULENZA PROFESSIONALE TECNICO EDILIZIA
DIREZIONE REGIONALE SICILIA - VIA MAGGIORE TOSELLI, 5 - PALERMO

CATANIA - VIA PASUBIO N.17
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRAZZE E FACCIATE

ALTECNO

CRONOPROGRAMMA - DIAGRAMMA DI GANTT

H2

DISIGNATO DA: geom. R. Schibadi PROGETTISTA: geom. R. Schibadi DATA: 24/09/2014 SCALA: 1:1000 ACC:

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	GENNAIO/15	FEBBRAIO/15	MARZO/15	APRILE/15	MAGGIO/15	GIUGNO/15	LUGLIO/15
INSTALLAZIONE CANTIERE	0,00	02/01/2015	06/01/2015	5	[Gantt bar from 02/01 to 06/01]						
1- LASTERIA SOLARE DI COPERTURA	0,00										
11- Demolizioni	0,00										
12- 211.6) Demolizione di pavine	0,00	01/02/2015	04/02/2015	4	[Gantt bar from 01/02 to 04/02]						
13- 211.9) Demolizione di massetti	0,00	01/02/2015	04/02/2015	4	[Gantt bar from 01/02 to 04/02]						
14- 211.11) Rimozione di intonaco	0,00	05/02/2015	08/02/2015	6	[Gantt bar from 05/02 to 08/02]						
15- 211.26) Trasporto alle pubbl	0,00	02/02/2015	23/02/2015	2	[Gantt bar from 02/02 to 23/02]						
16- 211.12) Sovraprezzo allert.	0,00										
17- Ripristini	0,00										
18- 213.11) Risarcimento di stru	0,00	11/02/2015	16/02/2015	6	[Gantt bar from 11/02 to 16/02]						
19- 213.12) Risarcimento di stru	0,00	11/02/2015	16/02/2015	6	[Gantt bar from 11/02 to 16/02]						
110- 91.8) Intonaco civile per e	0,00	27/02/2015	13/03/2015	15	[Gantt bar from 27/02 to 13/03]						
111- 21.98) Fornitura e collocaz	0,00	14/03/2015	21/03/2015	8	[Gantt bar from 14/03 to 21/03]						
112- 92.7) Fornitura e posa in o	0,00	14/03/2015	21/03/2015	8	[Gantt bar from 14/03 to 21/03]						
113- 91.91) Strato di finitura	0,00	22/03/2015	31/03/2015	10	[Gantt bar from 22/03 to 31/03]						
114- 51.3) Massetto di sottofondo	0,00	05/02/2015	09/02/2015	5	[Gantt bar from 05/02 to 09/02]						
115- 12.11) Fornitura e posa in	0,00	10/02/2015	13/02/2015	4	[Gantt bar from 10/02 to 13/02]						
116- 12.13) Fornitura e posa in	0,00	14/02/2015	18/02/2015	5	[Gantt bar from 14/02 to 18/02]						
117- 51) Pavimentazione con mar	0,00	19/02/2015	26/02/2015	8	[Gantt bar from 19/02 to 26/02]						
118- NP) Fornitura e posa in ope	0,00	11/04/2015	20/04/2015	10	[Gantt bar from 11/04 to 20/04]						
119- 10.31) Fornitura e collocaz	0,00	01/04/2015	05/04/2015	5	[Gantt bar from 01/04 to 05/04]						
2- TORINO SCALA E ASCENSORE	0,00										
21- Demolizioni	0,00										
22- 211.6) Demolizione di pavine	0,00	21/04/2015	22/04/2015	2	[Gantt bar from 21/04 to 22/04]						
23- 211.9) Demolizione di massett	0,00	21/04/2015	22/04/2015	2	[Gantt bar from 21/04 to 22/04]						
24- 211.11) Rimozione di intonac	0,00	06/05/2015	09/05/2015	4	[Gantt bar from 06/05 to 09/05]						
25- 211.26) Trasporto alle pubbl	0,00	10/05/2015	10/05/2015	1	[Gantt bar from 10/05 to 10/05]						
26- Ripristini	0,00										
27- 213.11) Risarcimento di stru	0,00	10/05/2015	12/05/2015	3	[Gantt bar from 10/05 to 12/05]						
28- 213.12) Risarcimento di stru	0,00	10/05/2015	12/05/2015	3	[Gantt bar from 10/05 to 12/05]						
29- 91.8) Intonaco civile per es	0,00	10/05/2015	12/05/2015	3	[Gantt bar from 10/05 to 12/05]						
210- 91.91) Strato di finitura	0,00	10/05/2015	12/05/2015	3	[Gantt bar from 10/05 to 12/05]						
211- 51.3) Massetto di sottofondo	0,00	23/04/2015	23/04/2015	3	[Gantt bar from 23/04 to 23/04]						
212- 12.11) Fornitura e posa in	0,00	26/04/2015	28/04/2015	3	[Gantt bar from 26/04 to 28/04]						
213- 12.13) Fornitura e posa in	0,00	23/04/2015	30/04/2015	2	[Gantt bar from 23/04 to 30/04]						
214- 51) Pavimentazione con mar	0,00	01/05/2015	02/05/2015	5	[Gantt bar from 01/05 to 02/05]						
215- 21.4.7) Risarcimento dell'inte	0,00	06/05/2015	08/05/2015	3	[Gantt bar from 06/05 to 08/05]						
216- 13.33) Fornitura e posa in	0,00	09/05/2015	12/05/2015	4	[Gantt bar from 09/05 to 12/05]						
217- 11.12) Integolatura per in	0,00	13/05/2015	15/05/2015	3	[Gantt bar from 13/05 to 15/05]						
218- 21.98) Fornitura e collocaz	0,00	10/05/2015	12/05/2015	3	[Gantt bar from 10/05 to 12/05]						
219- 92.7) Fornitura e posa in o	0,00	16/05/2015	20/05/2015	5	[Gantt bar from 16/05 to 20/05]						
220- 231.14.1) Approntamento di	0,00	10/05/2015	10/05/2015	1	[Gantt bar from 10/05 to 10/05]						
221- 231.16) Smontaggio ad oper	0,00	13/05/2015	13/05/2015	1	[Gantt bar from 13/05 to 13/05]						
3- APPARTAMENTO PIANO DUNITO	0,00										
31- Ripristini	0,00										
32- 21.4.7) Risarcimento dell'inte	0,00	21/01/2015	31/01/2015	11	[Gantt bar from 21/01 to 31/01]						
33- 231.120) Puntellatura di st	0,00	16/01/2015	20/01/2015	5	[Gantt bar from 16/01 to 20/01]						
4- OPERE DI VERIFICA FACCIATE	0,00										
41- Verifica Facciate	0,00										
42- NP2) Noio di piattaforma aere	0,00	21/05/2015	26/05/2015	6	[Gantt bar from 21/05 to 26/05]						
43- NP3) Intervento di fissaggio-	0,00	21/05/2015	26/05/2015	6	[Gantt bar from 21/05 to 26/05]						
5- OPERE PROVVISORIALI E DI SICUREZZA	0,00										
51- Opere Provvisoriali	0,00										
52- 231.14.2) Approntamento di	0,00	07/01/2015	11/01/2015	5	[Gantt bar from 07/01 to 11/01]						
53- 231.15) Noio di ponteggio c	0,00	02/01/2015	30/06/2015	180	[Gantt bar from 02/01 to 30/06]						
54- 231.16) Smontaggio od opera	0,00	27/06/2015	30/06/2015	4	[Gantt bar from 27/06 to 30/06]						
55- 231.11.3) Montovana per assese	0,00	12/01/2015	13/01/2015	2	[Gantt bar from 12/01 to 13/01]						
56- 231.11.5) Schematura di pon	0,00	14/01/2015	15/01/2015	2	[Gantt bar from 14/01 to 15/01]						
57- Sicurezza	0,00										
58- 231.4.6) Imbracatura fissa d	0,00	02/01/2015	30/06/2015	180	[Gantt bar from 02/01 to 30/06]						
59- 231.3.2) Recinzione di canti	0,00	02/01/2015	30/06/2015	180	[Gantt bar from 02/01 to 30/06]						
510- NP4) Fornitura e posa in ope	0,00	01/04/2015	04/04/2015	4	[Gantt bar from 01/04 to 04/04]						
511- Interferenze	0,00										
512- 231.3.4) Recinzione provis	0,00	02/01/2015	30/06/2015	180	[Gantt bar from 02/01 to 30/06]						
513- 231.3.8) Nastro segnalatico	0,00	02/01/2015	30/06/2015	180	[Gantt bar from 02/01 to 30/06]						
514- 233.2.2) Segnalatica da can	0,00	02/01/2015	30/06/2015	180	[Gantt bar from 02/01 to 30/06]						
515- 231.31.4) Cavi per dell'inte	0,00	02/01/2015	30/06/2015	180	[Gantt bar from 02/01 to 30/06]						
516- SMONTABILITAZIONE CANTIERE	0,00	30/06/2015	02/07/2015	3	[Gantt bar from 30/06 to 02/07]						
MESE					GENNAIO/15	FEBBRAIO/15	MARZO/15	APRILE/15	MAGGIO/15	GIUGNO/15	LUGLIO/15