

DESCRIZIONE LAVORI

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - ZONA "A"

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
<b>Allestimento cantiere:</b> posa in opera box deposito e spogliatoio, segregazione area deposito al piano terra, segregazione area piano 7° - posa in opera segnaletica di sicurezza (p.7° , p.terra e p.interrato) - sistemazione locali e percorsi p. interrato - applicazione pellicola su vetri - protezione ascensore, pavimentazioni e porte;	5	5	5	5																					
Disatt. Imp. elettrico, continuità, emergenza ed allarme; colleg. provvisori; rimoz. apparecchi corridoi ed uffici	4	4	3	3																					
Rimozione c/soffitti corridoi ed uffici, comprese omega	4	4	4	4																					
Rimoz. Imp. elettrico, continuità, emergenza, allarme, cablaggio e telefonico (cavetterie, canalizz./tubazioni, quadri, appar., prese, ecc.) a vista			7	3	3																				
Rimozione giunti, app. sanit. e varie			3	3	3																				
Rimozione pavimenti e rivestimento canali aria <b>(solo sabato, domenica e festivi)</b>				7	7		7	7																	
Rimoz. Imp. CDZ - rimoz. canal. corr. ed uffici e griglie						7	3	3																	
Rimozione pareti mobili, infissi						4	4																		
Demol. murat./tramezz. - intonaci - massetti						4	3	7	7																
Rifacimento massetti (porzioni)									3	3															
Nuove murature/tramezzature e modifiche per infissi e porte REI								4	4	4	4														
Fori solai (corr. + uff.) per tasselli barre ancoraggio									6	6	6	6													
Tracce impianti elettrico, continuità, emergenza, cablaggio, telefonico, rivelazione fumi e allarmatura									3	3	3														
Coibentazione pareti +Intonaci murature/tramezzature e soffitti									6	6	6	6													
Tinteggiature soffitti										6	6	6													
Posa in opera barre soffitti											6	6	6	6											
Canalizzazioni CDZ corridoi ed uffici												6	6	6	6										
Canalizz./tubazioni e scatole (a vista) imp. Elettr., continuità, emerg., cablaggio, telef., rivelaz./allarmatura													6	6	6	6									
Posa in opera cavetterie elettrico, continuità, emergenza, cablaggio, allarme con quadri e allacci frutti														3	3	3	3	3	3	3	3				
Posa quadri elettr. di piano															4	4	4	4							
Posa in opera pavimentazioni e soglie															3	3	3	3							
Posa in opera giunti REI																4	4								
Posa in opera porte uffici e porte REI, senza cornici																	4	4	4	4					
Revisione porte interne																		4							
Tinteggiature pareti																			6	6	6	6			
Placche frutti (tutti imp.) - cornici porte - rifin. - zoccol.																				6	6	4	4		
Revisione infissi e ricollocamento veneziane																					3	3	6		
Posa in opera c/soffitti ed apparecchi CDZ																					6	6	6	6	
Posa in opera apparecchi illuminanti corridoi ed uffici ed apparecchi segnalazione d'emergenza																						6	6	6	
Posa rivelatori fumo c/soffitti corr. - appar. a muro																							6	6	
Posa in opera segnaletica																								6	
Lucidatura pavim. pulizie generali e smantellamento cantiere																								3	
<b>totale uomini/settimana</b>	<b>33</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>39</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	
																									<b>693</b>

TOTALE UOMINI GIORNO zona A

DESCRIZIONE LAVORI

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - ZONA "B"

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
<b>Allestimento cantiere:</b> segregazione area piano 7° - posa in opera segnaletica di sicurezza p.7° - sistemazione percorsi p. interrato - protezione ascensore e pavimentazioni - applicazione pellicola su vetri	3	3	3	3																						
Disatt. Imp. elettrico, continuità, emergenza ed allarme; colleg. provvisori; rimoz. apparecchi corridoi ed uffici	4	4	3	3																						
Rimozione c/soffitti corridoi ed uffici, comprese omega	4	4	4	4	4																					
Rimoz. Imp. elettrico, continuità, emergenza, allarme, cablaggio e telefonico (cavetterie, canalizz./tubazioni, quadri, appar., prese, ecc.) a vista			7	3	3																					
<b>Rimozione giunti, app. sanit. e varie</b>			3	3	3																					
Rimozione pavimenti e rivestimento canali aria <b>(solo sabato, domenica e festivi)</b>				7	7																					
Rimoz. Imp. CDZ - rimoz. canal. corr. ed uffici e griglie					7	3	3																			
<b>Rimozione pareti mobili, infissi</b>					4	4																				
<b>Demol. murat./tramezz. - intonaci - massetti</b>						4	3	7	7	7																
Rifacimento massetti (porzioni)									3	3																
Nuove murature/tramezzature e modifiche porte REI								4	4	4	4	4														
Fori solai (corr. + uff.) per tasselli barre ancoraggio										6	6	6	6	6												
Tracce impianti elettrico, continuità, emergenza, cablaggio, telefonico, rivelazione fumi e allarmatura										3	3	3														
Coibentazione pareti +Intonaci murature/tramezzature e soffitti										6	6	6	6	6												
Tinteggiature soffitti											6	6	6													
Posa in opera barre soffitti												6	6	6	6											
Canalizzazioni CDZ corridoi ed uffici													6	6	6	6										
Canalizz./tubazioni e scatole (a vista) imp. Elettr., continuità, emerg., cablaggio, telef., rivelaz./allarmatura														6	6	6	6	6								
Posa in opera cavetterie elettrico, continuità, emergenza, cablaggio, allarme con quadri e allacci frutti															3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Allacciamento quadro elettr. di piano																4	4	4	4							
Posa in opera pavimentazioni e soglie																3	3	3	3							
Posa in opera giunti REI																	4	4								
Posa in opera porte uffici e porte REI, senza cornici																		4	4	4	4	4				
<b>Revisione porte interne</b>																			2	4						
Tinteggiature pareti																				6	6	6	6			
Placche frutti (tutti imp.) - cornici porte - refin. - zoccol.																					6	6	4	4		
Revisione infissi e ricollocamento veneziane																					3	3	6			
Posa in opera c/soffitti ed apparecchi CDZ																					6	6	6	6	6	
Posa in opera apparecchi illuminanti corridoi ed uffici ed apparecchi segnalazione d'emergenza																						6	6	6	6	
Posa rivelatori fumo c/soffitti corr. - appar. a muro																							6	6		
Posa in opera segnaletica																								6	6	
Lucidatura pavim. pulizie generali e smantellamento cantiere																								3	3	3
<b>totale uomini/settimana</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>39</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>683</b>	

TOTALE UOMINI GIORNO zona B

DESCRIZIONE LAVORI

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - ZONA "C"

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<b>Allestimento cantiere:</b> segregazione area piano 7° - posa in opera segnaletica di sicurezza p.7° - sistemazione percorsi p. interrato - protezione ascensore e pavimentazioni - applicazione pellicola su vetri	3	3	3	3																						
Disatt. Imp. elettrico, continuità, emergenza ed allarme; colleg. provvisori; rimoz. apparecchi corridoi ed uffici	4	4	3	3																						
Rimozione c/soffitti corridoi ed uffici, comprese omega	4	4	4	4	4																					
Rimoz. Imp. elettrico, continuità, emergenza, allarme, cablaggio e telefonico (cavetterie, canalizz./tubazioni, quadri, appar., prese, ecc.) a vista			7	3	3																					
<b>Rimozione giunti, app. sanit. e varie</b>			3	3	3																					
Rimozione pavimenti e rivestimento canali aria <b>(solo sabato, domenica e festivi)</b>				7	7																					
Rimoz. Imp. CDZ - rimoz. canal. corr. ed uffici e griglie					7	7	6	6	6																	
<b>Rimozione pareti mobili, infissi</b>							6	6	3																	
<b>Demol. murat./tramezz. - intonaci - massetti</b>							3	6	6	6	6															
Rifacimento massetti (porzioni)								6	6	3																
Nuove murature/tramezzature e modifiche porte REI									3	6	6	6														
Fori solai (corr. + uff.) per tasselli barre ancoraggio										6	6	6	6													
Tracce impianti elettrico, continuità, emergenza, cablaggio, telefonico, rivelazione fumi e allarmatura											6	6	3													
Coibentazione pareti +Intonaci murature/tramezzature e soffitti											3	6	6	6	6											
Tinteggiature soffitti												6	6	6												
Posa in opera barre soffitti													6	6	6	6										
Canalizzazioni CDZ corridoi ed uffici														6	6	6	6									
Canalizz./tubazioni e scatole (a vista) imp. Elettr., continuità, emerg., cablaggio, telef., rivelaz./allarmatura															6	6	6	6								
Posa in opera cavetterie elettrico, continuità, emergenza, cablaggio, allarme con quadri e allacci frutti																6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Allacciamento quadro elettr. di piano																			3	3	3	3				
Posa in opera pavimentazioni e soglie																			4	4	4	4				
Posa in opera giunti REI																				4	4					
Posa in opera porte uffici e porte REI, senza cornici																				4	4	4	4	4	4	4
<b>Revisione porte interne</b>																					4					
Tinteggiature pareti																					6	6	6	6		
Placche frutti (tutti imp.) - cornici porte - rifin. - zoccol.																						6	6	3	3	
Revisione infissi e ricollocamento veneziane																						3	3	6		
Posa in opera c/soffitti ed apparecchi CDZ																						6	6	6	6	
Posa in opera apparecchi illuminanti corridoi ed uffici ed apparecchi segnalazione d'emergenza																								6	6	6
Posa rivelatori fumo c/soffitti corr. - appar. a muro																									6	6
Posa in opera e segnaletica																										5
Lucidatura pavim. pulizie generali e smantellamento cantiere																										5
<b>totale uomini/settimana</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>24</b>	
																										<b>0</b>
																										<b>716</b>

TOTALE UOMINI GIORNO zona C

DESCRIZIONE LAVORI

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - ZONA "D"

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
<b>Allestimento cantiere:</b> segregazione area piano 7° - posa in opera segnaletica di sicurezza p.7° - sistemazione percorsi p. interrato - protezione ascensore e pavimentazioni - applicazione pellicola su vetri	3	3	3	3																					
Disatt. Imp. elettrico, continuità, emergenza ed allarme; colleg. provvisori; rimoz. apparecchi corridoi ed uffici	4	4	3	3																					
Rimozione c/soffitti corridoi ed uffici, comprese omega	4	4	4	4	4																				
Rimoz. Imp. elettrico, continuità, emergenza, allarme, cablaggio e telefonico (cavetterie, canalizz./tubazioni, quadri, appar., prese, ecc.) a vista			7	3	3																				
Rimozione giunti, app. sanit. e varie			3	3	3																				
Rimozione pavimenti e rivestimento canali aria <b>(solo sabato, domenica e festivi)</b>				7	7		7	7																	
Rimoz. Imp. CDZ - rimoz. canal. corr. ed uffici e griglie					7	3	3																		
Rimozione pareti mobili, infissi					4	4																			
Demol. murat./tramezz. - intonaci - massetti					4	3	7	7	7																
Rifacimento massetti (porzioni)								3	3																
Nuove murature/tramezzature e modifiche porte REI						4	4	4	4																
Fori solai (corr. + uff.) per tasselli barre ancoraggio									6	6	6	6	6												
Tracce impianti elettrico, continuità, emergenza, cablaggio, telefonico, rivelazione fumi e allarmatura									3	3	3														
Coibentazione pareti +Intonaci murature/tramezzature e soffitti									6	6	6	6	6												
Tinteggiature soffitti										6	6	6													
Posa in opera barre soffitti											6	6	6	6											
Canalizzazioni CDZ corridoi ed uffici												6	6	6	6										
Canalizz./tubazioni e scatole (a vista) imp. Elettr., continuità, emerg., cablaggio, telef., rivelaz./allarmatura													6	6	6	6									
Posa in opera cavetterie elettrico, continuità, emergenza, cablaggio, allarme con quadri e allacci frutti														3	3	3	3	3	3	3	3	3			
Allacciamento quadro elettr. di piano																4	4	4	4						
Posa in opera pavimentazioni e soglie																3	3	3	3						
Posa in opera giunti REI																	4	4							
Posa in opera porte uffici e porte REI, senza cornici																		4	4	4	4				
<b>Revisione porte interne</b>																			2	4					
Tinteggiature pareti																			6	6	6	6			
Placche frutti (tutti imp.) - cornici porte - rifin. - zoccol.																				6	6	4			
Revisione infissi e ricollocamento veneziane																					3	3	6		
Posa in opera c/soffitti ed apparecchi CDZ																					6	6	6	6	
Posa in opera apparecchi illuminanti corridoi ed uffici ed apparecchi segnalazione d'emergenza																						6	6	6	
Posa rivelatori fumo c/soffitti corr. - appar. a muro																							6	6	
Posa in opera e segnaletica																								6	
Lucidatura pavim. pulizie generali e smantellamento cantiere																								6	
<b>totale uomini/settimana</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>39</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	
																									<b>689</b>

TOTALE UOMINI GIORNO zona D

01-apr-14

Il Coordinatore per la Sicurezza Arch. Francesca R. Targia