Diagramma di Gantt

Comune di **Bolzano**

Provincia di

BZ

Committente

I.N.P.S.- Direzione Trentino A.A. - Direttore: dott. M. Zanotelli

Cantiere

Manutenzione Prospetti (lato cortile interno) e Poggioli - Stabile Direzione Provinciale I.N.P.S. di Bolzano

									T																	1								$\neg \neg$			
Lavorazione	Durata	Data inizio	Data fine	Impresa	Tot. Ug	1	2 3	4 5	6	7 8	9 10	11 1	12 13	14 15	16 1	17 18	19 20	21 2	22 23	24 25	5 26	27 28	29 3	0 31	32 33	34 3	35 36	37 36	39	40 41	42 4	44	45 46	47 48	49 !	50 51	52 53
 Formazione di recinzione di cantiere 	2,00	01 03 16 07:00:00	03 03 16 17:00:00		6,00																																
 Allestimento impianto elettrico di cantiere 	1,42	03 03 16 07:00:00	04 03 16 00:00:00	Impresa edile	2,84																																
 Installazioni di macchine ed attrezzature 	1,00	07 03 16 00:00:00	08 03 16 00:00:00	Impresa edile	3,00																																
 Allestimento di depositi di varia natura e 	2,42	09 03 16 07:00:00	11 03 16 17:00:00	Impresa edile	4,84																																
 Posa in opera di ponteggio metallico 	4,42	14 03 16 07:00:00	18 03 16 17:00:00	Impresa Installazione Pont	17,68																																
 Posa in opera di castello di tiro 	2,21	21 03 16 07:00:00	23 03 16 12:00:00	Impresa Installazione Pont	8,84																																
 Posa di rete in fibra sintetica rinforzata, 	2,21	23 03 16 12:00:00	25 03 16 17:00:00	Impresa Installazione Pont	6,63																																
 Demolizione intonaci esterni 	18,42	28 03 16 07:00:00	15 04 16 17:00:00	Impresa edile	55,26																																
Demolizione massetti	11,42	18 04 16 07:00:00	29 04 16 17:00:00	Impresa edile	34,26																																
 Posa in opera guaina impermeabilizzante 	4,42	02 05 16 07:00:00	06 05 16 17:00:00	Impresa edile	8,84																																
 Esecuzione dei sottofondi 	11,42	09 05 16 07:00:00	20 05 16 17:00:00	Impresa edile	34,26																																
 Esecuzione intonaci esterni 	11,42	23 05 16 07:00:00	03 06 16 17:00:00	Impresa edile	34,26																																
Posa pavimenti	11,42	06 06 16 07:00:00	17 06 16 17:00:00	Impresa edile	22,84																																
 Tinteggiature esterne 	18,42	20 06 16 07:00:00	08 07 16 17:00:00	Impresa edile	55,26																																
 Posa in opera canali e pluviali 	4,42	11 07 16 07:00:00	15 07 16 17:00:00	Lattoniere	8,84																																
 Rimozione dei ponteggi 	4,42	18 07 16 07:00:00	22 07 16 17:00:00	Impresa Installazione Pont	17,68																																
 Rimozione della recinzione di cantiere, d 	4,50	25 07 16 07:00:00	29 07 16 19:00:00	Impresa edile	13,50																																

	Director	Data inizio	Data Car	1	T-1 11-																																			
avorazione	Durata		Data fine	Impresa	Tot. Ug	54 55	56	57 58	59	60 61	62	63 6	4 65	66 67	68	69 70	71 72	2 73	74 75	76	77 78	79	30 81	82	83 84	85	86 87	88	90	91 :	92 93	94	95 96	97	98 9:	100	101 102	103 10	105	106 10
 Formazione di recinzione di cantiere 	2,00	01 03 16 07:00:00	03 03 16 17:00:00		6,00																																			
 Allestimento impianto elettrico di cantiere 	1,42	03 03 16 07:00:00	04 03 16 00:00:00	Impresa edile	2,84																																			
 Installazioni di macchine ed attrezzature 	1,00	07 03 16 00:00:00	08 03 16 00:00:00	Impresa edile	3,00																																			
 Allestimento di depositi di varia natura e 	2,42	09 03 16 07:00:00	11 03 16 17:00:00	Impresa edile	4,84																																			
 Posa in opera di ponteggio metallico 	4,42	14 03 16 07:00:00	18 03 16 17:00:00	Impresa Installazione Pont	17,68																																			
 Posa in opera di castello di tiro 	2,21	21 03 16 07:00:00	23 03 16 12:00:00	Impresa Installazione Pont	8,84																																			
 Posa di rete in fibra sintetica rinforzata, 	2,21	23 03 16 12:00:00	25 03 16 17:00:00	Impresa Installazione Pont	6,63																																			
Demolizione intonaci esterni	18,42	28 03 16 07:00:00	15 04 16 17:00:00	Impresa edile	55,26																																			
Demolizione massetti	11,42	18 04 16 07:00:00	29 04 16 17:00:00	Impresa edile	34,26																																			
 Posa in opera guaina impermeabilizzante 	4,42	02 05 16 07:00:00	06 05 16 17:00:00	Impresa edile	8,84																																			
 Esecuzione dei sottofondi 	11,42	09 05 16 07:00:00	20 05 16 17:00:00	Impresa edile	34,26																																			
Esecuzione intonaci esterni	11,42	23 05 16 07:00:00	03 06 16 17:00:00	Impresa edile	34,26																																			
Posa pavimenti	11,42	06 06 16 07:00:00	17 06 16 17:00:00	Impresa edile	22,84																																			
Tinteggiature esterne	18,42	20 06 16 07:00:00	08 07 16 17:00:00	Impresa edile	55,26																																			
- Posa in opera canali e pluviali	4,42	11 07 16 07:00:00	15 07 16 17:00:00	Lattoniere	8,84																																			
 Rimozione dei ponteggi 	4,42	18 07 16 07:00:00	22 07 16 17:00:00	Impresa Installazione Pont	17,68																																			
 Rimozione della recinzione di cantiere, d 	4,50	25 07 16 07:00:00	29 07 16 19:00:00	Impresa edile	13,50																																			

																																									\top	
avorazione	Durata	Data inizio	Data fine	Impresa 1	Lot. Ug	108 109	110	111 112	113	114 11	5 116	117 1	18 119	120 12	1 122	123 12	4 125	126 1:	27 128	129 130	131	132 13	33 134	135 13	6 137	138 1	39 14	0 141	142 14	3 144	145 1	46 147	7 148 1	149 150	0 151	152 1	53 154	155 15	6 157	158 1	59 160	161
 Formazione di recinzione di cantiere 	2,00	01 03 16 07:00:00	03 03 16 17:00:00		6,00																																					
 Allestimento impianto elettrico di cantiere 	1,42	03 03 16 07:00:00	04 03 16 00:00:00	Impresa edile	2,84																																					
 Installazioni di macchine ed attrezzature 	1,00	07 03 16 00:00:00	08 03 16 00:00:00	Impresa edile	3,00																																					
 Allestimento di depositi di varia natura e 	2,42	09 03 16 07:00:00	11 03 16 17:00:00	Impresa edile	4,84																																					
 Posa in opera di ponteggio metallico 	4,42	14 03 16 07:00:00	18 03 16 17:00:00	Impresa Installazione Pont	17,68																																					
 Posa in opera di castello di tiro 	2,21	21 03 16 07:00:00	23 03 16 12:00:00	Impresa Installazione Pont	8,84																																					$\overline{}$
 Posa di rete in fibra sintetica rinforzata, 	2,21	23 03 16 12:00:00	25 03 16 17:00:00	Impresa Installazione Pont	6,63																																					
Demolizione intonaci esterni	18,42	28 03 16 07:00:00	15 04 16 17:00:00	Impresa edile	55,26																																					
Demolizione massetti	11,42	18 04 16 07:00:00	29 04 16 17:00:00	Impresa edile	34,26																																					-
Posa in opera guaina impermeabilizzante	4,42	02 05 16 07:00:00	06 05 16 17:00:00	Impresa edile	8,84																																					
 Esecuzione dei sottofondi 	11,42	09 05 16 07:00:00	20 05 16 17:00:00	Impresa edile	34,26																																					$\overline{}$
Esecuzione intonaci esterni	11,42	23 05 16 07:00:00	03 06 16 17:00:00	Impresa edile	34,26																																					
Posa pavimenti	11,42	06 06 16 07:00:00	17 06 16 17:00:00	Impresa edile	22,84																																					
Tinteggiature esterne	18,42	20 06 16 07:00:00	08 07 16 17:00:00	Impresa edile	55,26																																					-
Posa in opera canali e pluviali	4,42	11 07 16 07:00:00	15 07 16 17:00:00	Lattoniere	8,84																																		$\overline{}$			
- Rimozione dei ponteggi	4,42	18 07 16 07:00:00	22 07 16 17:00:00	Impresa Installazione Pont	17,68																																					
 Rimozione della recinzione di cantiere, d 	4,50	25 07 16 07:00:00	29 07 16 19:00:00	Impresa edile	13,50																																					