



Comune di Roma
Provincia di RM

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

ALLEGATO "A"

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Sede di Via Ballarin 42 - Roma
Lavori di manutenzione straordinaria
impianti elevatori Edificio A (torri A-B-C-D) e torre H

COMMITTENTE: INPS Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato

CANTIERE: Sede di Via Ballarin 42 - Roma

Roma, /09/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(P.I. Andrea Frasca)lla)

per presa visione
IL COMMITTENTE
(Direttore Centrale)

Perito Industriale Andrea Frasca)lla
Viale A. Ballarin, 42
00142 Roma (RM)
0659053847
andrea.frascolla@inps.it

RIFERIMENTO	FASE	INTERVENTO	OPERAZIONE	VINCOLO	SCOSTAMENTO	INIZIO	Data inizio	DURATA	FESTIVI	TERMINE	Data termine
1	A	Sicurezza	approntamento cantiere Area 1			1°	16/01/2023	2	0	3°	17/01/2
2	B	Ascensore	demolizione ascensori Area 1			3°	18/01/2023	3	0	6°	20/01/2
3	C	Ascensore	ricostruzioni Area 1			6°	21/01/2023	75	30	111°	05/05/2
4	D	Sicurezza	smontaggio cantiere Area 1			111°	06/05/2023	2	0	113°	07/05/2

Roma

Il Coordinatore per la Sicurezza

RIFERIMENTO	FASE	INTERVENTO	OPERAZIONE	VINCOLO	SCOSTAMENTO	INIZIO	Data inizio	DURATA	FESTIVI	TERMINE	Data termine
1	A	Sicurezza	approntamento cantiere Area 2			1°	08/05/2023	2	0	3°	09/05/2
2	B	Ascensore	demolizione ascensori Area 2			3°	10/05/2023	3	0	6°	12/05/2
3	C	Ascensore	ricostruzioni Area 2			6°	13/05/2023	30	12	48°	23/06/2
4	D	Sicurezza	smontaggio cantiere Area 2			48°	24/06/2023	2	0	50°	25/06/2

Roma

Il Coordinatore per la Sicurezza

RIFERIMENTO	FASE	INTERVENTO	OPERAZIONE	VINCOLO	SCOSTAMENTO	INIZIO	Data inizio	DURATA	FESTIVI	TERMINE	Data termine
1	A	Sicurezza	approntamento cantiere Area 3			1°	26/06/2023	2	0	3°	27/06/2
2	B	Ascensore	demolizione ascensori Area 3			3°	28/06/2023	3	0	6°	30/06/2
3	C	Ascensore	ricostruzioni Area 3			6°	01/07/2023	30	12	48°	11/08/2
4	D	Sicurezza	smontaggio cantiere Area 3			48°	12/08/2023	2	0	50°	13/08/2

Roma

Il Coordinatore per la Sicurezza

RIFERIMENTO	FASE	INTERVENTO	OPERAZIONE	VINCOLO	SCOSTAMENTO	INIZIO	Data inizio	DURATA	FESTIVI	TERMINE	Data termine
1	A	Sicurezza	approntamento cantiere Area 4			1°	14/08/2023	2	0	3°	15/08/2023
2	B	Ascensore	demolizione ascensori Area 4			3°	16/08/2023	3	0	6°	18/08/2023
3	C	Ascensore	ricostruzioni Area 4			6°	19/08/2023	50	20	76°	27/10/2023
4	D	Sicurezza	smontaggio cantiere Area 4			76°	28/10/2023	2	0	78°	29/10/2023

Roma

Il Coordinatore per la Sicurezza

RIFERIMENTO	FASE	INTERVENTO	OPERAZIONE	VINCOLO	SCOSTAMENTO	INIZIO	Data inizio	DURATA	FESTIVI	TERMINE	Data termine
1	A	Sicurezza	approntamento cantiere Area 5			1°	30/10/2023	2	0	3°	31/10/2023
2	B	Ascensore	demolizione ascensori Area 5			3°	01/11/2023	3	0	6°	03/11/2023
3	C	Ascensore	ricostruzioni Area 5			6°	04/11/2023	30	12	48°	15/12/2023
4	D	Sicurezza	smontaggio cantiere Area 5			48°	16/12/2023	2	0	50°	17/12/2023

Roma

Il Coordinatore per la Sicurezza