

CRONOPROGRAMMA LAVORI - RISANAMENTO,IMBIANCATURE e CONSOLIDAMENTO SPORTI DI GRONDA DIREZIONE PROVINCIALE INPS DI COMO - DI VIA PESSINA, 8

Il cronoprogramma delle lavorazioni rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica dei tempi e costi.

INIZIO LAVORI (presumibile) il 02/06/17 - FINE lavori 28/10/17 (giorni continuativi n. 150)		GIUGNO				LUGLIO				AGOSTO				SETTEMBRE				OTTOBRE				
INDICAZIONE LAVORI		1^ sett.	2^ sett.	3^ sett.	4^ sett.	1^ sett.	2^ sett.	3^ sett.	4^ sett.	1^ sett.	2^ sett.	3^ sett.	4^ sett.	1^ sett.	2^ sett.	3^ sett.	4^ sett.	1^ sett.	2^ sett.	3^ sett.	4^ sett.	
1	Allestimento di cantiere - opere provvisoria	■																				
2	Pulizia zoccolo in pietra - Facciate piano terra		■	■	■	■																
3	Consolidamento sporti di gronda					■	■	■	■													
4	Tinteggiatura uffici CML									■	■	■	■									
5	Cartellonistica di sicurezza												■			■	■		■	■		
6	Rimozione plafoniere servizi igienici e nuova posa faretti ad incasso													■	■							
7	Controsoffitti compreso botole servizi igienici															■	■		■	■		
8	Risanamento murature interne				■	■	■															
9	Risanamento murature esterne													■	■	■						
10	Formazione strisce bocciardate antiscivolo scale esterne														■	■	■					
11	Tinteggiature a vari piani compreso vani scala							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■
12	Chiusura cantiere - pulizia finale																					■

FINE LAVORI

Il presente cronoprogramma lavori è basato su ipotesi di fasi lavorative standardizzate, pertanto è compito dell'impresa esecutrice confermare quanto esposto e comunicare con cadenza settimanale al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori gli scostamenti o modifiche rispetto a quanto programmato.

COMMITTENTE: DIREZIONE REGIONALE INPS LOMBARDIA
Coordinamento Regionale Tecnico Edilizio
Geom Gaetano A. PRATICO'