

**INTERVENTO DI RIADATTAMENTO ALLE NUOVE ESIGENZE FUNZIONALI DELLA SALA URP DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI IN VIALE REGINA MARGHERITA, 1 - CRONOPROGRAMMA**

DURATA (120 gg)

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.	5	10	15	20	25	30
1	A	Allestimento cantiere			1						
2	2	Montaggio elemento di partenza			1						
3	3	Realizzazione di parete vetrata mista			4						
4	4	Realizzazione di parete pannellata			4						
5	5	Realizzazione porta vetrata a due ante			4						
6	6	Montaggio montanti, squadrette, staffe ecc			3						
7	7	Sistemazione controsoffitto			3						
8	8	Sistemazione porzione pavimento rampa			3						
9	9	Realizzazione corrimano acciaio inox			2						
10	10	Realizzazione di pedana in legno essenza dura			2						
11	2	Smontaggio sportelli e rimontaggio			2						
12	B	Disallestimento ,pulizia e sgombero cantiere			1						
<b>30 giorni</b>											
<b>naturali consecutivi</b>											