

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Coordinamento Regionale Tecnico Edilizio Sicilia

Via M. Toselli, 5 – 90143 - Palermo

Per. Ind. Michele Cannizzaro

Geom. Sebastiano Scuderi

TAV. A.1.7

# CRONOPROGRAMMA E FASI DI LAVORAZIONI

**OGGETTO Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione e di dismissione e rifacimento del controsoffitto da realizzare nella Sede INPS Provinciale di via Libertà 137A, Catania**



Durante la fase delle lavorazioni dovrà essere garantita l'attività d'ufficio presente, pertanto la durata delle lavorazioni prevista è di 861 giorni. Se Durante le lavorazioni si valuterà una condizione diversa che incide sulle fasi lavorative si provvederà a variare il seguente cronoprogramma concordandolo con la D.L. e il Direttore della Sede

### Fasi di lavorazioni

Descrizione dell'intervento	Anno 2018																							
	settimana																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Preparazione cantiere	X	X	X												X									
Smontaggio		X	X	X	X										X	X	X							
Montaggio controsoffitto						X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X
Realizzazione impianti						X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X
Prove sugli impianti e pulizie													X											
Fermo lavori per traslochi														X										
Smontaggio cantiere																								
Prove per regolare esecuzione																								

Descrizione dell'intervento	Anno 2018																							
	settimana																							
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Preparazione cantiere			X												X									
Smontaggio			X	X	X										X	X	X							
Montaggio controsoffitto						X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X
Realizzazione impianti						X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X
Prove sugli impianti e pulizie	X												X											
Fermo lavori per traslochi		X												X										
Smontaggio cantiere																								
Prove per regolare esecuzione																								

### Fasi di lavorazioni

Descrizione dell'intervento	Anno 2018 - 2019																							
	settimana																							
	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
Preparazione cantiere			X												X									
Smontaggio			X	X	X											X	X	X						
Montaggio controsoffitto						X	X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X
Realizzazione impianti						X	X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X
Prove sugli impianti e pulizie	X												X											
Fermo lavori per traslochi		X												X										
Smontaggio cantiere																								
Prove per regolare esecuzione																								

Descrizione dell'intervento	Anno 2019																							
	settimana																							
	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
Preparazione cantiere				X												X								
Smontaggio				X	X	X										X	X	X						
Montaggio controsoffitto	X						X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X
Realizzazione impianti	X						X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X
Prove sugli impianti e pulizie		X												X										
Fermo lavori per traslochi			X												X									
Smontaggio cantiere																								
Prove per regolare esecuzione																								

### Fasi di lavorazioni

Descrizione dell'intervento	Anno 2019 - 2020																						
	settimana																						
	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
Preparazione cantiere				X												X							
Smontaggio				X	X	X										X	X	X					
Montaggio controsoffitto	X						X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X
Realizzazione impianti	X						X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X
Prove sugli impianti e pulizie		X												X									
Fermo lavori per traslochi			X												X								
Smontaggio cantiere																							
Prove per regolare esecuzione																							

Descrizione dell'intervento	Anno 2020																						
	settimana																						
	121	122	123																				
Preparazione cantiere																							
Smontaggio																							
Montaggio controsoffitto	X																						
Realizzazione impianti	X																						
Prove sugli impianti e pulizie		X																					
Fermo lavori per traslochi																							
Smontaggio cantiere																							
Prove per regolare esecuzione			X																				