



**Data di pubblicazione:** 19/12/2018

**Nome allegato:** All. 6 Quadro INCIDENZA MANODOPERA  
diagramma di Gantt-signed-signed.pdf

**CIG:** 7735828F33 (1);

**Nome procedura:** Lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione dei piani primo e secondo della Sede, adeguamento impianto elettrico, cablaggio strutturato e impianto condizionamento presso l'immobile della Sede Provinciale di Agrigento, via Picone n.20/30.



## ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Regionale Sicilia  
Coordinamento Tecnico Regionale

90143 Palermo – via M.Toselli, 5 – tel. 091/285111

Sede Provinciale  
di  
Agrigento – via Picone, 20/30

Lavori di M.S. per la ristrutturazione dei Piani Primo e Secondo Sede,  
adeguamento impianto elettrico, cablaggio strutturato e impianto  
condizionamento

### **ALL. 6 – Quadro Incidenza Manodopera Cronoprogramma Lavori - Diagramma di Gantt**



#### **Committente**

Direttore Regionale per la Sicilia

#### **Il responsabile unico del procedimento**

Arch. Valeria Raimondi

#### **Progettista Architettonico**

Geom. Saverio Stassi

#### **Progettista Impiantistico**

Per. Ind. Antonio Distefano

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Costo della manodopera edile di maggio 2016

Elementi di costo	Operaio specializzato	Operaio comune
TOTALE ORARIO	€. 29,71	€. 23,60

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

- a) Costo manodopera: € 169.747,16  
 b) Costo medio orario manodopera squadra tipo (4 op.): € 100,51  
 c) numero di ore lavorative giornaliere: h 8

(a) € 169.747,16  
 ----- = 211,00 numero giorni lavorativi necessari  
 (b) € 100,51 x 8h

CANTIERE PRIMO PIANO

DIAGRAMMA DI GANTT dei lavori di via Picone 20/28 Primo Piano - AGRIGENTO																					
n°	FASI DI LAVORO	Mesi																			
		1		2		3		4		5											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
1	Allestimento di cantiere esterno e primo piano	■																			
2	Rimozione pavimento vinilico e infissi		■	■																	
3	Dismissione intonaco, pavimenti, rivestimenti, massetti, impianti elettrici idrici e controsoffitti			■	■																
4	Demolizione di tramezzi e rifacimento degli stessi, intonacatura delle pareti					■	■														
5	Fornitura in opera di rivestimento e pavimentazione servizi igienici, impianto idrico ed elettrico							■	■	■											
6	Posa in opera di massetti e pavimentazione									■	■										
7	Opere edili vari e rifacimento di alcuni tratti di controsoffitto											■	■								
8	Posa in opera di impianto elettrico, trasmissione dati e di riscaldamento/condizionamento															■	■				
9	Posa in opera di infissi e lavori di pitturazione dei locali																		■	■	
10	Smobilitazione cantiere e pulizia finale																			■	
<b>DURATA PREVISTA LAVORI PRIMO PIANO</b>																			<b>Sett. 18</b>		
	Attività istituzionale INPS e altre ditte																				

CANTIERE SECONDO PIANO

<b>DIAGRAMMA DI GANTT dei lavori di via Picone 20/28 Secondo Piano - AGRIGENTO</b>																							
n°	FASI DI LAVORO	Mesi																					
		5		6				7				8				9							
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Allestimento di cantiere esterno e secondo piano	■																					
2	Rimozione pavimento vinilico e infissi		■	■																			
3	Dismissione intonaco, pavimenti, rivestimenti, massetti, impianti elettrici idrici e controsoffitti			■	■	■																	
4	Demolizione di tramezzi e rifacimento degli stessi, intonacatura delle pareti						■	■															
5	Fornitura in opera di rivestimento e pavimentazione servizi igienici, impianto idrico ed elettrico								■	■	■												
6	Posa in opera di massetti e pavimentazione												■	■									
7	Opere edili vari e rifacimento di alcuni tratti di controsoffitto														■	■							
8	Posa in opera di impianto elettrico, trasmissione dati e di riscaldamento/condizionamento																■	■	■				
9	Posa in opera di infissi e lavori di pitturazione dei locali																			■			
10	Smobilitazione cantiere e pulizia finale																			■			
<b>DURATA PREVISTA LAVORI SECONDO PIANO</b>																				<b>Sett. 18</b>			
Attività istituzionale INPS e altre ditte		■																					

<b>DURATA TOTALE SETTIMANE PRESUNTA LAVORI PRIMO E SECONDO PIANO</b>	<b>Sett. 36</b>
--	-----------------

Palermo li Settembe 2018

I Professionisti

Geom. Saverio Stassi

P.I. Antonio Distefano