



Data di pubblicazione: 11/12/2019

Nome allegato: *Fasi di lavorazioni-signed.pdf*

CIG: 8131735800 (UNICO);

Nome procedura: *Lavori di ammodernamento di n.3 impianti elevatori presso lo stabile di via Libertà, n.137/A – Catania – PTL 2019-01-SIC-0016*



DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA
Coordinamento Regionale Tecnico Edilizio Sicilia
Via M. Toselli, 5 – 90143 - Palermo
Ing. Michele Cannizzaro

OGGETTO: INPS stabile di viale della Libertà, 137A, Catania, lavori di ammodernamento di tre impianti elevatori



Allegato. 2.6 – CRONOPROGRAMMA CON FASI DI LAVORAZIONI

Committente
INPS Direzione Regionale della Sicilia

Il responsabile unico del procedimento
Arch. Valeria Raimondi

Progettista
Ing. Michele Cannizzaro

Durante la fase delle lavorazioni dovrà essere garantita l'attività d'ufficio presente, pertanto la durata delle lavorazioni prevista è di 240 giorni. Se Durante le lavorazioni si valuterà una condizione diversa che incide sulle fasi lavorative si provvederà a variare il seguente cronoprogramma concordandolo con la D.L. e il Direttore della Sede

Fasi di lavorazioni

Descrizione dell'intervento	Anno 2019 interventi													
	settimana													
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
Preparazione area cantiere generale	X													
Preparazione cantiere ascensore CT 71/87	X													
Smontaggio porta ascensore di piano IV	X													
Smontaggio stipiti porta ascensore piano IV	X													
Dismissione massetti porta ascensore. pianoIV	X													
Intonacatura superfici delimitanti la porta di piano IV	X													
Smontaggio porte ascensore dei piani III - II - I - R		X	X											
Smontaggio stipiti porte ascensore dei piani III - II - I - R		X	X											
Dismissione massetti delimitanti le porte dei piani III - II - I - R		X	X											
Intonacatura superfici delimitanti le porte dei piani III - II - I - R		X	X											
Smantellamento completo ascensore matricola 71/87				X	X									
Ricollocazione del nuovo ascensore con tutti i lavori a corredo					X	X	X							
Fornitura e collocazione degli imbotti e delle soglie delle porte di piano							X	X						
Prove di funzionamento								X	X					
Verifica straordinaria ente certificatore e messa in funzione									X					

Fasi di lavorazioni

Descrizione dell'intervento	Anno 2019 interventi													
	settimana													
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Preparazione cantiere ascensore CT 45/87	X													
Smontaggio porta ascensore di piano V e IV -III	X													
Smontaggio stipiti porta ascensore piano V e IV - III	X													
Dismissione massetti porta ascensore. pianoV e IV	X													
Intonacatura superfici delimitanti la porta di piano V e IV - III	X	X												
Smontaggio porte ascensore dei piani II - I - R -1S- 2S		X	X											
Smontaggio stipiti porte ascensore dei piani II - I - R- 1S - 2S		X	X											
Dismissione massetti delimitanti le porte dei piani e preparazione per adattamento porte REI incassate II - I - R- 1S - 2S		X	X	X										
Intonacatura superfici delimitanti le porte dei piani II - I - R - 1S - 2S		X	X	X										
Smantellamento completo ascensore matricola CT 45/87					X	X								
Ricollocazione del nuovo ascensore con tutti i lavori a corredo						X	X	X						
Fornitura e collocazione degli imbotti e delle soglie delle porte di piano								X	X					
Prove di funzionamento										X				
Verifica straordinaria ente certificatore e messa in funzione											X			

Descrizione dell'intervento	Anno 2019 – 2020 interventi													
	settimana													
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Preparazione cantiere ascensore CT 46/87	X													
Smontaggio porta ascensore di piano V e IV -III	X													
Smontaggio stipiti porta ascensore piano V e IV - III	X													
Dismissione massetti porta ascensore. pianoV e IV	X													
Intonacatura superfici delimitanti la porta di piano V e IV - III	X	X												
Smontaggio porte ascensore dei piani II – I – R –1S- 2S		X	X											
Smontaggio stipiti porte ascensore dei piani II – I – R- 1S – 2S		X	X											
Dismissione massetti delimitanti le porte dei piani e preparazione per adattamento porte REI incassate II – I – R- 1S – 2S		X	X	X										
Intonacatura superfici delimitanti le porte dei piani II – I – R – 1S – 2S		X	X	X										
Smantellamento completo ascensore matricola CT 46/87					X	X								
Ricollocazione del nuovo ascensore con tutti i lavori a corredo						X	X	X						
Fornitura e collocazione degli imbotti e delle soglie delle porte di piano								X	X	X				
Prove di funzionamento											X			
Verifica straordinaria ente certificatore e messa in funzione												X		
smontaggio area cantiere generale													X	X