



Data di pubblicazione: 22/09/2021

Nome allegato: *Cronoprogramma.pdf*

CIG: 88284424CF;

Nome procedura: *Lavori edili ed impiantistici per la riallocazione del Centro Medico Legale dal piano primo al piano terra dello stabile INPS di Crotone, via G. Deledda - categoria OG1*

COORDINAMENTO GENERALE DEL PIANO IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI:

Cronoprogramma

| Fasi di lavoro | 30 gg | 30 gg | 30 gg | 30 gg |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Allest. cantiere in esterno, perimetrazione area di cantiere in interno, rimozione scaffalature compatte e cassaforte | | | | |
| Tutte le lavorazioni afferenti alle demolizioni e rimozioni edili ed impiantistiche, compresa esecuzione tracce x nuovi impianti elettrici fonia dati e climatizzazione | | | | |
| Tutte le lavorazioni edili di rifacimento/adeguamento Dei Locali | | | | |
| Realizzo implementazioni impianto elettrico, fonia dati e climatizzazione | | | | |

GIORNI LAVORATIVI NATURALI E CONSECUTIVI: 120

INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI:

Il Cronoprogramma non individua interferenza tra le lavorazioni distinte in macrosettori poiché esse risultano sfasate temporalmente pur venendo eseguite in unica area di cantiere. Ogni macroarea di settore contempla però esecuzione di sottofasi, dunque qui di seguito si specificano gli sfasamenti temporali o spaziali delle sottofasi:

| Sottofasi | Sfasamento spaziale | Sfasamento temporale | Prescrizioni operative |
|---|----------------------------|-----------------------------|---|
| Allestimento cantiere in esterno Perimetrazione area di cantiere all'interno | SI | No | Le due lavorazioni dovranno svolgersi in contemporanea ma in spazi differenti |
| Rimozione e smaltimento scaffalatura compatta e cassaforte | No | No | La lavorazione dovrà svolgersi in tempi e spazi comuni |
| Tutte le lavorazioni afferenti alle demolizioni e rimozioni edili ed impiantistiche, compresa esecuzione tracce x nuovi impianti elettrici fonia dati e climatizzazione | No | Si | Le varie tipologie di lavorazione dovranno svolgersi in tempi differenti, consecutivamente secondo la buona regola dell'arte, ma in area comune |

| | | | |
|---|----|----|---|
| Tutte le lavorazioni edili di rifacimento e adeguamento dei Locali | No | Si | Le varie tipologie di lavorazione dovranno svolgersi in tempi differenti, consecutivamente secondo la buona regola dell'arte, ma in area comune |
| Realizzo implementazioni impianto elettrico, fonia dati e climatizzazione | No | Si | Le varie tipologie di lavorazione dovranno svolgersi in tempi differenti, consecutivamente secondo la buona regola dell'arte, ma in area comune |