

Committente
I.N.P.S. Gestione Dipendenti Pubblici

Lavori di : Lavori di manutenzione straordinaria facciata e sostituzione infissi
nell'immobile sito in Caltagirone Convitto "Luigi Sturzo" Via delle Industrie
n. 9

Impresa :

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

Per lavori a base d'asta	794.611,99
Oneri sicurezza, di cui	13.293,40
diretti (inclusi nei lavori)	
speciali (non compresi nei lavori)	13.293,40
Per somme a disposizione dell'amministrazione	158.773,65
Importo complessivo del progetto	966.679,04

Caltagirone, li' 06.08.2013

Il Progettista

PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE LAVORI	Importo tot.	da 02/01/2014	da 25/02/2014	da 14/04/2014	da 18/06/2014	da 30/08/2014	da 17/11/2014			
		a 24/02/2014	a 13/04/2014	a 17/06/2014	a 29/08/2014	a 16/11/2014	a 29/11/2014			
1.- 21.1.11 - Rimozione di intonaco interno od esterno	€ 4.724,16	1.090,19	969,06	847,93	969,06	847,93				
2.- 21.1.17 - Rimozione di infissi interni od esterni	€ 18.291,73	3.392,82	3.687,85	3.687,85	3.097,79	3.245,31	1.180,11			
3.- 21.1.26 - Trasporto alle pubbliche discariche del	€ 555,75				555,75					
4.- 21.3.1.1 - Risanamento di strutture intelaiate in c	€ 20.782,08	6.061,44		5.195,52	4.329,60	5.195,52				
5.- 23.1.1.1.2 - Approntamento di ponteggio in elementi p	€ 53.291,32	10.314,45	12.893,06	13.752,60	12.893,06	3.438,15				
6.- 23.1.1.13 - Mantovana parasassi a tubi e giunti o pr	€ 10.585,85	2.117,17	2.117,17	2.117,17	2.117,17	2.117,17				
7.- 23.1.1.15 - Schermatura di ponteggi e castelletti- c	€ 1.650,60	220,08	330,12	220,08	440,16	440,16				
8.- 23.1.1.3 - Smontaggio ad opera ultimata di ponteggi	€ 20.328,26	3.952,72		4.235,05	4.235,05	4.235,05	3.670,38			
9.- 8.1.3.3 - Fornitura e posa in opera di serramenti	€ 482.283,36	90.922,27	98.828,56	98.828,56	83.015,99	79.062,85	31.625,14			
10.- 8.5.1.1 - Fornitura e collocazione di avvolgibile	€ 71.492,33	13.478,06	14.650,07	14.650,07	12.306,06	11.720,05	4.688,02			
11.- 9.1.7 - Intonaco civile per esterni dello spesso	€ 11.203,01	1.647,50	3.624,50		3.954,00	1.977,00				
12.- NPIRS - Fornitura e collocazione di rete in fibr	€ 99.386,73	17.037,73	17.037,73	5.679,24	22.716,97	36.915,07				
IMPORTO	€	150.234,43	154.138,11	149.214,06	150.630,66	149.194,26	41.163,65			
IMPORTO PROGRESSIVO	€	150.234,43	304.372,54	453.586,61	604.217,27	753.411,53	794.575,18			
PERCENTUALE	%	18,91	19,40	18,78	18,96	18,78	5,18			
PERCENTUALE PROGRESSIVA	%	18,91	38,31	57,08	76,04	94,82	100,00			