



Data di pubblicazione: 02/03/2023

Nome allegato: *Proroga opere edili.pdf*

CIG: 8865119F9D (1);

Nome procedura: *Procedura negoziata in MEPA mediante Richiesta di Offerta (RdO) per appalto di lavori per la manutenzione e l'esecuzione di opere edili e affini di categoria OG1 e classificazione III da realizzare in immobile strumentale di proprietà dell'INPS, situato in TRIESTE alla via Lorenzo GHIBERTI 4. Sarà affidato un ACCORDO QUADRO in base al criterio del prezzo più basso.*

<u>APPALTO:</u>	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI OPERI EDILI E AFFINI NELLO STABILE DA DESTINARE A SEDE PROVINCIALE INPS SITO IN VIA LORENZO GHIRBERTI 4, IN TRIESTE IN REGIME DI ACCORDO QUADRO.
CUP:	F97H21005150005
CIG:	8865119F9D
<u>DITTA:</u>	SA.MI. SRL Impianti Tecnologie Costruzioni Via Discesa Porta Marina n. 2 – 88100 Catanzaro
<u>CONTRATTO:</u>	Contratto normativo del 27/12/2021
<u>VERBALE DI CONSEGNA GENERALE:</u>	16/02/2022
<u>IMPORTO:</u>	€ 714.000,00 IVA esclusa.
Determina 144 del 28/10/2022	€ 142.800,00 IVA esclusa

RELAZIONE AL DIRETTORE REGIONALE proroga alla ultimazione lavori

Il 22/02/2023 il Direttore dei Lavori Geom. Luca Lombardo ha relazionato allo scrivente RUP quanto segue:

- con verbale in data 16/02/2022 sono stati consegnati i lavori di cui all'oggetto alla Ditta ivi indicata, considerata:
- la necessità di ultimare i lavori di fornitura a posa in opera di manufatti in cartongesso, il ripristino parti di pavimentazione in marmo e gres, sistemazione battiscopa in marmo ai piani, finiture pareti, riposizionamento caloriferi.

Il Direttore dei Lavori, propone la proroga dei lavori a partire dal **28/02/2023** (come da disponibilità della ditta) e di posticipare di 60gg lavorativi e consecutivi l'ultimazione dei lavori pertanto portando la fine lavori al **28/04/2023**.

Lo scrivente RUP ritiene le motivazioni proprie alla modifica dei termini di ultimazione lavori.

Trieste li, 23/02/2023

Il RUP
Arch. Marcello Perazzo

Visto si autorizza
Dott. Mauro Saviano
Direttore regionale

Documento firmato in originale