

Ordine	CRONOPROGRAMMA LAVORI Direzione Provinciale INPS di CREMONA RISANAMENTO PARAMENTI MURARI INTERNI A TUTTI I PIANI				Inizio Lavori <i>(giorni)</i>	Durata giorni lavorativi	Fine Lavori	01/05/2019	02/05/2019	03/05/2019	04/05/2019	05/05/2019	06/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	12/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	18/05/2019	19/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	23/05/2019	24/05/2019	25/05/2019	26/05/2019	27/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	30/05/2019		
	INIZIO lavori <i>(presumibile)</i> il 01/05/2019 FINE lavori il 30/05/2019 <i>(giorni continuativi n. 30)</i>							mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio		
	N.	FASI LAVORATIVE						gg.	N.	TOT.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie.				1	4	4																																
2	Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate.				3	9	11																																
3	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni,				4	9	12																																
4	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.				6	22	27																																
5	Filettatura sottile o profilatura tra tinte diverse sulla stessa superficie				12	12	23																																
6	Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari, con spostamento degli arredi.				20	6	25																																
7	Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura.				25	3	27																																
8	Pitturazione a due riprese su intonaco deumidificante ed intonaco civile con pittura a base di resine in dispersione acquosa, pigmenti, inerti micronizzati ed additivi specifici.				28	2	29																																
9	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in fibra minerale con rimozione dei pannelli deteriorati.				26	3	28																																
10	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da demolizioni e rimozioni, compreso: carico anche a mano, sul mezzo di trasporto.				29	2	30																																
SOVRAPPOSIZIONI LAVORAZIONI								1	1	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	1		
Il cronoprogramma delle lavorazioni rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica dei tempi e costi.																																							
DATI																																							
Giorni lavorativi effettivi				22																																			
Giorni naturali consecutivi				30																																			
Giorni naturali consecutivi assegnati				30																																			
Inizio dei lavori (presumibile)				01/05/19																																			
Fine lavori				30/05/19																																			
SOVRAPPOSIZIONI LAVORAZIONI - INDICI DI ATTENZIONE																																							
1		Situazione - Normale																										1											
2		Situazione critica 1° livello - Bassa																										2											
3		Situazione critica 2° livello - Media																										3											
> 4		Situazione critica 3° livello - Alta																										4		* Massima Attenzione									
Il presente cronoprogramma lavori è basato su ipotesi di fasi lavorative standardizzate, pertanto è compito dell'impresa esecutrice confermare quanto esposto e comunicare con cadenza settimanale al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori gli scostamenti o modifiche rispetto a quanto programmato.																																							
COMMITTENTE: DIREZIONE REGIONALE INPS LOMBARDIA																																							
Coordinamento Regionale Tecnico Edilizio - Milano																																							
Il Tecnico: Geom. Gaetano Antonio Praticò																																							