



Data di pubblicazione: 19/07/2021

Nome allegato: Scheda controlli INPS-02 QE BT.pdf

CIG: 8835878D2E;

Nome procedura: *Procedura indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), volta all'affidamento del Servizio annuale di conduzione e manutenzione ordinaria a canone e straordinaria extra-canone degli impianti elettrici, speciali e rete di cablaggio negli stabili strumentali INPS delle aree provinciali di Biella, Torino e Vercelli*

CIG: 8835878D2E

Timbro:

SCHEDA CONTROLLI 02

SCHEDA DI MANUTENZIONE E VERIFICA QUADRI ELETTRICI DI BASSA TENSIONE

Committente : INPS Direzione Regionale Piemonte Via Arcivescovado 9 - Torino

Indirizzo :

Caratteristiche quadro di BASSA tensione:

Casa Costruttrice-Fornitore :

Numero pannelli e caratteristiche:

Tensione :

Forma Costruttiva :

Altre apparecchiature presenti:

		Data Emissione : _____				
Controllo		Esito verifica				
QUADRI BT VERIFICA VISIVA BUONO STATO APPARECCH.		Positivo	<input type="checkbox"/>	Negativo	<input type="checkbox"/>	
QUADRI BT VERIFICA DISPOSITIVI CHIUSURA		Positivo	<input type="checkbox"/>	Negativo	<input type="checkbox"/>	
QUADRI BT VERIFICA STRUMENTI DI MISURA		Positivo	<input type="checkbox"/>	Negativo	<input type="checkbox"/>	
VERIFICA SISTEMA AERAZIONE-CONDIZIONAMENTO		Positivo	<input type="checkbox"/>	Negativo	<input type="checkbox"/>	
VERIFICA PRESENZA CARTELLI MONITORI		Positivo	<input type="checkbox"/>	Negativo	<input type="checkbox"/>	
VERIFICA PRESENZA TARGHETTE E CORRISPONDENZE		Positivo	<input type="checkbox"/>	Negativo	<input type="checkbox"/>	
VERIFICA PRESENZA SCHEMA ELETTRICO E CORRISPONDENZA		Positivo	<input type="checkbox"/>	Negativo	<input type="checkbox"/>	
VERIFICA LAMPADE DI SEGNALEZIONE		Positivo	<input type="checkbox"/>	Negativo	<input type="checkbox"/>	
ESAME GENERALE DEL LOCALE E QUADRO, CHIUSURE, ECC.		Positivo	<input type="checkbox"/>	Negativo	<input type="checkbox"/>	
CONTROLLO VALORE TENSIONI BT	FFV1 =	V	FFV2 =	V	FFV3 =	V
	FNV1 =	V	FNV2 =	V	FNV3 =	V
CONTROLLO VALORE FREQUENZA		Hz. =				
CONTROLLO CONTATORI E VARIE		kWh =		kvarh =		
		lb. =				
PROVE DI FUNZIONAMENTO						
PROVA APERTURA E RICHIUSURA INTERRUTTORI		Positivo	<input type="checkbox"/>	Negativo	<input type="checkbox"/>	
VERIFICA DISPOSITIVI AUTOMATICI DI SGANCIO		Positivo	<input type="checkbox"/>	Negativo	<input type="checkbox"/>	
PROVA INTERVENTO DISPOSITIVI DIFFERENZIALI		Positivo	<input type="checkbox"/>	Negativo	<input type="checkbox"/>	
PROVA INTERBLOCCHI ELETTRICI eventuali		Positivo	<input type="checkbox"/>	Negativo	<input type="checkbox"/>	
SOSTITUZIONI E LAVORI ESEGUITI						
PULIZIA E SERRAGGIO MORSETTI/BULLONI		SI	<input type="checkbox"/>			
SOSTITUZIONI VARIE APPARECCHIATURE		SI	<input type="checkbox"/>			
SOSTITUZIONI VARIE APPARECCHIATURE		SI	<input type="checkbox"/>			
ALTRO:		SI	<input type="checkbox"/>			
ALTRO:		SI	<input type="checkbox"/>			
ALTRO:						
PULIZIA DEL LOCALE eventuale o cavedio dedicato		data di esecuzione				
PULIZIA DEL CORPO ESTERNO DEI QUADRI		data di esecuzione				
Note :						

Firma del Tecnico
Verificatore/manutentore

Firma del Responsabile
Incaricato del Cliente