



Data di pubblicazione: 05/12/2022

Nome allegato: *Cronoprogramma Lavori_All 1_Incidenza manodopera_signed.pdf*

CIG: 949579953A (unico);

Nome procedura: *Risanamento conservativo dei prospetti dell'edificio adibito a Sede Provinciale INPS di Foggia, sito in via della Repubblica n. 18, Foggia*

INPS - Coordinamento tecnico edilizio regionale

Risanamento conservativo dei prospetti, dei balconi e dei terrazzi della Sede provinciale INPS di Foggia in via della Repubblica n. 18

Squadra tipo composta da 1 manovale 1° livello + 2 qualificato 2° livello + 1 specializzato 3° livello

Costo giornaliero squadra tipo [1x23,66 + 2x26,37 + 1x28,58] □ x 8 = 839,84 € + spese generali e utili 26,50% = 1.062,40 €

Allegato al Cronoprogramma: Gruppi omogenei di lavorazioni e costo della manodopera

n. ordine	n. articolo	Descrizione	importo netto lavori capitolo	quota % capitolo su totale netto	importo netto lavori del sottogruppo	quota % su totale netto	costo manod'opera	percentuale incidenza manod'opera	importo manodopera per categoria	percentuale incidenza manod'opera per categoria	giornate teoriche di lavorazione di squadra	giornate teoriche di lavorazione per macrocategoria
Cap. A.1												
1	A.1.01	Risanamento balconi: demolizione di pavimenti e sottofondi	46.427,55	12,14770	3.232,60	0,84580	2798,11	86,559%	19.910,57	42,885%	2,63	18,74
2	A.1.02	Risanamento balconi: demolizione di battiscopa			211,40	0,05531	202,26	95,676%			0,19	
3	A.1.03	manto impermeabile protezione balconi			18.091,91	4,73372	4254,59	23,517%			4,00	
4	A.1.04	Esecuzione di massetto			2.053,66	0,53734	965,22	47,000%			0,91	
5	A.1.05	Pavimenti balconi			6.906,20	1,80700	2348,11	34,000%			2,21	
6	A.1.06	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa ...			690,14	0,18057	324,37	47,001%			0,31	
7	A.1.07	Fornitura e posa in opera di stangoni balconi			1.375,65	0,35994	619,05	45,001%			0,58	
8	A.1.08	risanamento intradosso balconi ...			4.684,88	1,22579	2810,93	60,000%			2,65	
9	A.1.09	tinteggiatura intradosso balconi			3.866,17	1,01158	1761,17	45,553%			1,66	
10	A.1.10	ripristino frontali e cornicioni			5.314,94	1,39065	3826,76	72,000%			3,60	
Cap. A.2											0,00	
11	A.2.01	Risanamento facciate: idrolavaggio	252.980,35	73,17937	3.418,08	0,89434	3144,63	92,000%	159.409,75	63,013%	2,96	150,04
		2.569,59			0,67233	2364,02	92,000%	2,23				
		1.506,21			0,39410	1385,71	92,000%	1,30				
		1.552,41			0,40619	1428,22	92,000%	1,34				
		6.373,33			1,66757	5863,45	92,000%	5,52				
12	A.2.02	Risanamento facciate: spicconatura a rappezzo			2.023,57	0,52946	624,35	30,854%			0,59	
		1.521,48			0,39809	469,4	30,852%	0,44				
		891,51			0,23326	275,1	30,858%	0,26				
		918,94			0,24044	283,56	30,857%	0,27				
		4.057,35			1,06160	1448,7	35,706%	1,36				
13	A.2.03	Risanamento facciate ... ripristino facciata a rappezzo	13.854,12	5,17382	13002,34	93,852%	12,24					
		10.415,13	3,88952	9774,76	93,852%	9,20						
		6.104,88	2,27987	5729,56	93,852%	5,39						
		6.292,22	2,34983	5905,36	93,852%	5,56						
		25.832,44	9,64712	24244,22	93,852%	22,82						
14	A.2.04	Risanamento facciate ... rivestimento	26.544,62	6,94536	11976,72	45,119%	11,27					
		19.955,28	5,22127	9003,66	45,119%	8,47						
		11.697,15	3,06054	5277,66	45,119%	4,97						
		12.055,96	3,15442	5439,56	45,119%	5,12						
		49.495,09	12,95031	22331,78	45,119%	21,02						
15	A.2.05	Risanamento rivestimento in travertino	11.815,32	3,09146	7577,34	64,131%	7,13					
		14.577,70	3,81423	9348,89	64,131%	8,80						
		12.342,42	3,22938	7915,38	64,132%	7,45						
		7.165,55	1,87486	4595,38	64,132%	4,33						
Cap. A.3											0,00	
16	A.3.01	rimozione ringhiere	32.221,56	8,43071	3.802,48	0,99491	3570,09	93,888%	12.349,37	38,326%	3,36	11,64
		154,20			0,04034	144,75	93,872%	0,14				
		565,28			0,14790	530,71	93,884%	0,50				
		256,88			0,06721	241,21	93,900%	0,23				
17	A.3.02	fornitura e posa in opera nuove ringhiere			21.836,06	5,71337	6256,2	28,651%			5,89	
		885,30	0,23164	253,67	28,654%	0,24						
		3.245,91	0,84929	929,99	28,651%	0,88						
		1.475,45	0,38605	422,75	28,652%	0,40						
Cap. A.4											0,00	
18	A.2.01	Impermeabilizzazione terrazze a livello quarto e ottavo piano	20.794,47	6,24222	20.794,47	6,24222	7184,62	34,551%	7.184,62	34,551%	6,76	6,76
TOTALI			352.423,93	100,00000	352.423,93	100,00000	198.854,31	56,425%	198.854,31	56,425%	187,18	187,18