

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE REGIONALE PER LA SICILIA**

**COORDINAMENTO ATTIVITA' TECNICO – EDILIZIA
PALERMO. Via M. Toselli, 5.**

**IMMOBILE DI PROPRIETA' INPS
MESSINA. VIALE EUROPA, 58.
PIANO 1°- 2° -3°**

OGGETTO: PROGETTO - ADEGUAMENTO FUNZIONALE. IMPIANTO ELETTRICO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI – GANTT - TAV. 10

PROGETTISTA: Per. Ind. Antonio DISTEFANO

INPS - Coordinamento Regionale Tecnico Edilizio

**UFFICI DI PROPRIETA' INPS. MESSINA. VIALE EUROPA.
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI.**

Progetto Adeguamento funzionale Impianto elettrico.

N°	DESCRIZIONE LAVORAZIONE CRONOPROGRAMMA	1 al 30 giorno	31 al 60 giorno	61 al 90 giorno
	1. Predisposizione cantiere .Rimozione vecchio impianto elettrico nei locali piano 1°	1\2\3		
	2. Rimozione di tutti gli organi illuminanti esistenti - Piano 1°	4\5		
	3. Scollegamento e rimozione vecchi armadi di cablaggio piano 1°	6\7\8		
	4. Realizzazione canalizzazioni di dorsale in canale in PVC 150x100 mm - piano 1°	9\10\11		
	5. Realizzazione canalizzazioni di dorsale in canale in PVC 100x80 mm – piano 1°	12\13		
	6. Fornitura e posa in opera di lampade a plafone 2x54 W piano 1°	14\15		
	7. Fornitura e posa in opera di lampade a sospensione controsoffitto 4x14 W piano 1°	16		
	8. Plafoniere con corpo in policarbonato IP55 1x36w - piano 1°	17		
	9. Plafoniere con corpo in policarbonato IP55 2x36w - piano 1°	18\19		
	10. Realizzazione del controsoffitto nel corridoio del piano primo;	20		
	11. Fornitura e posa in opera di lampade di emergenza con segnaletica - piano 1°	21 22		
	12. Fornitura e posa in opera di lampade di emergenza - piano 1°			
	13. Realizzazione di Punti luce - piano 1°	23		
	14. Utilizzatori di rete elettrica - piano 1°			
	15. F.p.o. di punti presa collegamento di segnali inform. EDP Cat. 6 UTP. Singoli. 1.	24		
	16. F.p.o. di punti presa collegamento di segnali inform. EDP Cat. 6 UTP. Doppi.	25 26		
	17. Accessori per Cablaggio. F.p.o. di patch UTP RJ45 Cat. 6			
	18. Impianto di segnalazione acustico-luminoso emergenza nei W.C. - piano 1°	27 28		
	19. Quadro elettrico generale di piano, piano primo.	29		
	20. F.p.o. armadi di rete fonia-dati e relative opere connesse - piano 1° ;	30 30		

21. Rimozione vecchio impianto elettrico nei locali piano 2°	31\32\33
22. Rimozione di tutti gli organi illuminanti esistenti - Piano 2°	34\35
23. Scollegamento e rimozione vecchi armadi di cablaggio piano 2°	36\37\38
24. Realizzazione canalizzazioni di dorsale in canale in PVC 150x100 mm - piano 2°	39\40\41
25. Realizzazione canalizzazioni di dorsale in canale in PVC 100x80 mm – piano 2°	42\43
26. Fornitura e posa in opera di lampade a plafone 2x54 W piano 2°	44\45
27. Fornitura e posa in opera di lampade a sospensione controsoffitto 4x14 W piano 2°	46
28. Plafoniere con corpo in policarbonato IP55 1x36w - piano 2°	47
29. Plafoniere con corpo in policarbonato IP55 2x36w - piano 2° ;	
30. Realizzazione del controsoffitto nel corridoio del piano secondo;	48\49
31. Fornitura e posa in opera di lampade di emergenza con segnaletica - piano 2°	50
32. Fornitura e posa in opera di lampade di emergenza - piano 2°	51
33. Realizzazione di Punti luce - piano 2°	52
34. Utilizzatori di rete elettrica - piano 2°	53
35. F.p.o. di punti presa collegamento di segnali inform. EDP Cat. 6 UTP. Singoli. 2° piano	54
36. F.p.o. di punti presa collegamento di segnali inform. EDP Cat. 6 UTP. Doppi. 2° piano	55
37. Accessori per Cablaggio. F.p.o. di patch UTP RJ45 Cat. 6 2° piano	56
38. Impianto di segnalazione acustico-luminoso emergenza nei W.C. - piano 2°	57
39. Quadro elettrico generale di piano, piano secondo.	58
40. F.p.o. armadi di rete fonia-dati e relative opere connesse - piano 1°	59
	60
	60

41. Rimozione vecchio impianto elettrico nei locali piano 3°	61\62\63
42. Rimozione di tutti gli organi illuminanti esistenti - Piano 3°	64\65
43. Scollegamento e rimozione vecchi armadi di cablaggio piano 3°	66\67\68
44. Realizzazione canalizzazioni di dorsale in canale in PVC 150x100 mm - piano 3°	69\70\71
45. Realizzazione canalizzazioni di dorsale in canale in PVC 100x80 mm – piano 3°	72\73
46. Fornitura e posa in opera di lampade a plafone 2x54 W piano 3°	74\75
47. Fornitura e posa in opera di lampade a sospensione controsoffitto 4x14 W piano 3°	76
48. Plafoniere con corpo in policarbonato IP55 1x36w - piano 3°	77
49. Plafoniere con corpo in policarbonato IP55 2x36w - piano 3°;	78\79
50. Realizzazione del controsoffitto nel corridoio del piano terzo;	80
51. Fornitura e posa in opera di lampade di emergenza con segnaletica - piano 3°	81
52. Fornitura e posa in opera di lampade di emergenza - piano 3°	82
53. Realizzazione di Punti luce - piano 3°	83
54. Utilizzatori di rete elettrica - piano 3°	84
55. F.p.o. di punti presa collegamento di segnali inform. EDP Cat. 6 UTP. Singoli. 3° piano	85
56. F.p.o. di punti presa collegamento di segnali inform. EDP Cat. 6 UTP. Doppi. 3° piano	86
57. Accessori per Cablaggio. F.p.o. di patch UTP RJ45 Cat. 6	87
58. Impianto di segnalazione acustico-luminoso emergenza nei W.C. - piano 3°	88
59. Quadro elettrico generale di piano, piano terzo.	89
60. F.p.o. armadi di rete fonia-dati e relative opere connesse - piano 3°. Chiusura cantiere.	90

PROGETTISTA

Per. Ind. Antonio DISTEFANO