



Data di pubblicazione: 20/04/2018

Nome allegato: *Atto di sottomissione n.1.pdf*

CIG: 713856415F

Nome procedura: *Opere per realizzazione nuovo lay-out all'interno dell'Agazia complessa di Milano Nord - Via Guglielmo Silva, n.38.*



Sede: **INPS Agenzia complessa di Milano via Silva, 38**

Oggetto: **lavori di realizzazione di nuovo lay-out all'interno dell'agenzia**

Ditta: **CREA.MI S.r.l., Viale Tunisia n. 38, MILANO**

Contratto: **20691 DEL 22/09/2017.**

CIG: **CIG: 713856415F**

CUP: **CUP: F44E17000500005**

ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1

Premesso:

- che sono stati affidati i lavori di cui all'oggetto alla Ditta ivi indicata per l'importo netto di **€ 336.876,30 O.S. inclusi**;
- che già durante la fase di affidamento e poi di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di eseguire alcune variazioni al progetto iniziale dovute a cause determinate da situazioni di fatto non riscontrabili e non prevedibili in fase di progettazione, (*art. 106 comma 2 lettera a) e b) del D.lgs. 50/2016*) che i prezzi applicati sono in parte quelli già previsti nel contratto principale e in parte nel Verbale di concordamento nuovi prezzi N. 1 in data 09/03/2018;

tutto ciò premesso
con il presente atto si conviene quanto segue:

la sottoscritta Ditta appaltatrice, alla presenza del Direttore dei Lavori, con firma del presente atto, assume l'impegno di **ACCETTARE** l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori aggiuntivi, il tutto come riportato nel Verbale di concordamento nuovi prezzi N. 1 in data **09/03/2018**, agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto allegato al contratto principale.



Inoltre:

DICHIARA E SI IMPEGNA

di accettare i nuovi prezzi non previsti nel contratto principale, concordati con il Direttore dei Lavori con il Verbale di Concordamento nuovi prezzi N. 1 in data 09/03/2018 con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta del **29.32%** del citato contratto.

Per effetto dei maggiori e/o diversi lavori, **si concede** una proroga di **10** (*dieci*) giorni naturali e consecutivi sui tempi contrattuali.

Il presente verbale, è redatto in duplice esemplare perché uno venga restituito a questa Direzione Lavori debitamente firmato in segno di ricevuta e di accettazione; è impegnativo fin da ora per la Ditta, mentre lo diventerà per l'INPS (*stazione appaltante*) dopo l'approvazione dei propri Organi competenti.

Milano, li 09/03/2018

La Ditta
(documento firmato in originale)

IL Direttore dei Lavori
Per. Ind. Domenico di Toro
(documento firmato in originale)

Il Responsabile del Procedimento
ing. Demetrio G. Passaniti
(documento firmato in originale)

Giuliano Quattrone
direttore regionale
(documento firmato in originale)