



**Data di pubblicazione:** 18/04/2019

**Nome allegato:** REL al DR VARIANTE *Quadrifoglio.pdf*

**CIG:** 7218147B54;

**Nome procedura:** *Lavori di rifacimento facciate, recupero parti edili del cortile, migliorie funzionali di alcuni uffici presso l'Agazia complessa di Milano Sesto S.G. - Via Fortezza, n.11.*



Al Direttore regionale  
SEDE

**Sede:** Agenzia complessa di Milano Sesto S.G. - Via Fortezza, 11 Milano  
**Oggetto:** Ristrutturazione funzionale piani: Rialzato, 1° e 2°  
**Ditta:** Quadrifoglio S.r.l. - Bareggio (MI)  
**Contratto:** N. 11412 del 13/06/2018  
**CIG:** 7218147B54  
**CUP:** F44E17000800005

Per i lavori citati in oggetto, il Direttore lavori geom. Gaetano A. Praticò, in data 20/03/2019, sulla base delle esigenze emerse in fase realizzativa, ha presentato la proposta di approvazione della perizia suppletiva di spesa, come da relazione allegata.

Atteso che le modifiche espone in variante sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua finalità, non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, sono motivate da obiettive esigenze dovute a cause impreviste ed imprevedibili verificatesi in fase di esecuzione dei lavori; sotto il profilo normativo, le variazioni necessarie sono riconducibili all'art. 106 comma 1 lettera c) e successivo comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 in quanto l'importo in maggiorazione è al disotto del 15% del valore iniziale, essendo, la variazione, in aumento pari a **3,54%**.

Pertanto, il nuovo Quadro Economico di progetto risulta così determinato:

- Importo originario contrattuale .....	€ 346.106,39 +
- Importo in aumento per variazioni .....	€ 12.234,86 -
- <b>Importo in diminuzione per variazioni .....</b>	<b>€ 835,89 =</b>
- <b>Nuovo Importo contrattuale</b>	<b>€ 357.505,36</b>

Per le sopracitate motivazioni, **si propone** la predetta perizia di variante il cui perfezionamento contrattuale sarà attuato mediante concordamento nuovi prezzi e relativo atto di sottomissione.

Il maggior importo trova copertura nel Quadro Economico di progetto.

Milano, 21/03/2019

f.to Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Demetrio G. Passaniti

Visto, si autorizza

f.to Giuliano Quattrone  
Direttore regionale



via M. Gonzaga, 6  
20123 Milano  
tel +39 02 88931  
@inps.it  
www.inps.it

*Relazione del Direttore dei lavori al RUP*