



Data di pubblicazione: 16/04/2019

Nome allegato: *Perizia suppletiva di variante (Firma).pdf*

CIG: 7235563F76 (Lotto 2);

Nome procedura: *Bonifica pavimentazioni in vinil-amianto, opere edili e impiantistiche complementari presso Dir. provinciale di Monza - Via Morandi, n.2. Lotto 2.*

Al Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Demetrio Passaniti

Oggetto:	Direzione Provinciale di Monza - Via Morandi 2 - Monza
Lavori:	Bonifica pavimentazioni in vinil amianto opere edili ed impiantistiche complementari
Ditta:	VECCHIERELLI RESTAURI S.r.l. - Via G. Paolo II n.7 - Romano di Lombardia (BG)
Contratto:	prot. INPS 4980.28/08/2018.0016041
CIG:	7235563F76
CUP:	F54E17000250005

Premesso che i lavori di cui sopra vennero aggiudicati con contratto sopracitato per l'importo netto di 318.556,65€ di cui 135.014,38€ a titolo di oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza, al netto degli oneri fiscali;

Considerato il pessimo stato di conservazione e di funzionamento di n.5 porte, nonché la loro vetustà si rende necessaria la loro sostituzione con altre dello stesso tipo di quelle previste in capitolato, la scrivente D.L. ritiene tale intervento migliorativo.

Considerato che la presente variante rientra fra quelle previste all'art.106 comma 2 del codice degli appalti e nel piano di spesa di cui alla determina 835 del 27/12/2017.

Si richiede l'autorizzazione alla variante per un importo netto complessivo di 3.877,45€.

Milano 10/04/2019

Il Direttore dei Lavori
Arch. Marcello Perazzo
(Firma autografa)



Al Direttore Regionale Sede

Oggetto: Direzione Provinciale di Monza - Via Morandi 2

Lavori: Bonifica pavimentazioni in vinil amianto opere edili ed impiantistiche complementari

Ditta: VECCHIERELLI RESTAURI S.r.l. - Via G. Paolo II n.7 - Romano di Lombardia (BG)

Contratto: prot. IN PS 4980.28/08/2018.0016041

CIG: 7235563F76

CUP: F54E17000250005

Per l'appalto in oggetto il Direttore dei Lavori ha ravvisato la necessità di eseguire una variante migliorativa che consiste nella fornitura e posa di n°5 porte aggiuntive a quelle previste in capitolato.

Come da relazione del Direttore dei lavori, la variante in aumento rientra fra quelle previste all'art.106 comma 2 del codice degli appalti e nel piano di spesa di cui alla determina 835 del 27/12/2017.

Si propone di autorizzare la variante proposta dal D.L. per l'importo netto di 3.877,45€.

Milano 10/04/2019.

Il RUP

Ing. Demetrio Passaniti
(Firma autografa)

Visto si autorizza
Il direttore regionale
Giuliano Quattrone
(Firma autografa)



Alla Ditta
VECCHIERELLI RESTAURI S.r.l. Via G. Paolo II n.7
Romano di Lombardia (BG)

Oggetto: Direzione Provinciale di Monza - Via Morandi 2
Bonifica pavimentazioni in vinil amianto opere edili ed impiantistiche
Lavori: complementari
VECCHIERELLI RESTAURI S.r.l. - Via G. Paolo II n.7 Romano di
Ditta: Lombardia (BG)_
Contratto: prot. INPS 4980.28/08/2018.0016041
CIG: 7235563F76
CUP: F54E17000250005

PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE

Premesso che con contratto di cui sopra l'impresa in indirizzo ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo netto di euro 318.556,65 di cui euro 135.014,38 a titolo di oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza, al netto degli oneri fiscali.

Considerato il pessimo stato di conservazione e di funzionamento di n.5 porte (poste al 3°, 4° e 5° piano) nonché la vetustà si rende necessaria la loro sostituzione con altre dello stesso tipo di quelle previste progettualmente, la scrivente D.L. ritiene tale intervento migliorativo; i prezzi unitari sono già previsti nel CME predisposto in sede di appalto e nel capitolato speciale che forma parte integrante del suddetto contratto.

Considerato che la presente variante rientra fra quelle previste all'art. 106 comma 2 del codice degli appalti e nel piano di spesa di cui alla determina 835 del 27/12/2017

Voce	Piano	quantità	prezzo cad	prezzo totale	sconto	prezzo - sconto	sicurezza	totale
					31,72%		2%	
Serr_I	3	1	975	975,00	309,27	665,73	19,50	685,23
Serr_I	4	2	975	1.950,00	618,54	1.331,46	39,00	1.370,46
Serr_I	5	2	975	1.950,00	618,54	1.331,46	39,00	1.370,46
Serr_2	3	1	100	100,00	31,72	68,28	2,00	70,28
Serr_2	4	2	100	200,00	63,44	136,56	2,00	138,56
Serr_2	5	2	100	200,00	63,44	136,56	2,00	138,56
IC.01.150.0010b	3-4-5	11	13,44	147,84	46,89	100,95	2,96	103,90
								3.877,45

Tale variante comporta un costo complessivo di 3.877,45€.

Considerata la relazione inviata al RUP in data 10/04/2019 e trasmessa dal RUP al Direttore Regionale che in data 10/04/2019 ne autorizza l'esecuzione;

Nell'anno 2019 nel mese di aprile il giorno 11 in Monza tra il sottoscritto arch. Marcello Perazzo direttore dei lavori suddetti, ed il Geom Seriola Emanuel per la ditta aggiudicataria sono state concordate e approvate da entrambe le parti le varianti di cui sopra.

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto sopraccennato.



Tali variazioni non comportano alcuna variazione sui termini temporali di ultimazione lavori.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa e piena accettazione, con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avenuta approvazione superiore.

Monza 11/04/2019

LA DITTA
Vecchierelli Restauri S.r.l.
(Firma autografa)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Marcello Perazzo
(Firma autografa)

Visto: si approva
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Demetrio Passaniti
(Firma autografa)