

Data di pubblicazione: 06/12/2018

Nome allegato: L)_ALL-CRONOPROGRAMMA_OP EDILI MS COP

DR MAR-AN_14-2018).pdf **CIG:** 770723103A (1);

Nome procedura: Opere Edili di manutenzione straordinaria, della coibentazione, impermeabilizzazione e pavimentazione della copertura piana dell'immobile strumentale INPS, destinato a Direzione regionale Marche sito in Ancona, via Ruggeri n.1



Comune di: Ancona

Provincia di: Ancona

Committente: Direzione Regionale Inps delle Marche

C.U.P.: F32F17000300005

<u>C.I.G.:</u> 770723103A

Lavori:

Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture in c.a., pavimentazione, impermeabilizzazione, coibentazione e messa in sicurezza delle protezioni perimetrali del solaio di copertura, in previsione della prossima installazione di pannelli fotovoltaici, presso la Sede regionale INPS di ANCONA, Via Ruggeri n.1

ALLEGATO-I)

CRONOPROGRAMMA

Ancona, 27 novembre 2017

Il Progettista

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Vincenzo Pizzo Firmato in originale

Ing. Roberto Recanatini Firmato in originale

Assistant	Duranta	Dete inini	Data Gara				24/3							31/3		
Attività	Durata	Data inizio	Data fine	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven
1 - APPRONTAMENTO E DELIMITAZIONE	6,00	25 MAR 19 00:00:00	31 MAR 19 00:00:00													
2 - DEMOLIZIONE MURETTI DI RECINZION	14,00	31/03/19	14/04/19													
3 - RIPRISTINO E VERIFICA REGOLARITA' E	14,00	14/04/19	28/04/19													
4 - FORNITUTA E POSA IN OPERA DI ISOLA	28,00	28/04/19	26/05/19													
5 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASS	21,00	26/05/19	16/06/19													
6 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOCC	14,00	16/06/19	30/06/19													
7 - IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI	70,00	30/06/19	08/09/19													
8 - IMPERMEABILIZZAZIONE E PROTEZION	15,00	08/09/19	23/09/19													
9 - CHIUSURA E SGOMBERO CANTIERE	18,00	23/09/19	11/10/19													
Data Inizio Lavori																
Data Fine Lavori																
Durata Lavori																
Totale Preventivo				0)						2.741					
Totale Preventivo Progressivo				0)						2.741					
Percentuale Preventivo																
Percentuale Preventivo Progressivo				0)						1					

						14/4							21/4							28/4							5/5							12/5	
Gio	Ven	Sab	Don	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	G
																																			L
																																			F
			2.80	3						6.966	i						7.178							8.450							8.450				
			7.65							14.618							21.796							30.246							38.695				
				1						3							3							4							4				
				3						6							10							13							17				

19/5							26/5							2/6							9/6							16/6							23/
Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Ме
				9.282							14.271							14.271							12.437	7						1.430)		
				6.427							70.698							34.970							97.406							98.836			
				4							6							6							5	5						1			
				25							31							37							43	3						43	3		

	30/6							7/7							14/7							21/7							28/7						
Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Ma
					11.762						1	11.762						1	11.762							11.762							11.762		
					13.504							25.266							37.028							48.790							50.552		
					5							5							5							5							5		
					50							55							60							65							70		

		11/8							18/8							25/8							1/9							8/9					
Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lur
						11.762							11.762						1	11.762							10.448	3						2.565	5
						84.076							95.838							7.600							18.048							20.613	
						5							5							5							5	5						1	
						81							86							91							95	5						97	7

			22/9							29/9							6/10						
Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar
																					3/2019		
																				11/10)/2019		
																					200,0		
2.565							2.059							2.059							1.177		
23.178						2	25.237						2	27.297						2.	28.474		
1							1							1							1		
98							99							99							100		