



**Data di pubblicazione:** 19/12/2018

**Nome allegato:** *Perizia di variante del 28.11.2018 Estensione nel quinto d'obbligo del Servizio di facchinaggio risistemazione-  
adeguamento archivi AP.pdf*

**CIG:** Z85206A997;

**Nome procedura:** *Servizio di facchinaggio, con prelievo, trasporto e posizionamento in container appositamente noleggiati e risistemazione finale del materiale archivistico presente in alcuni locali adibiti ad archivio nella Direzione provinciale INPS di Ascoli Piceno – Via F. Rismondo 1 – CIG Z85206A997 – VARIANTE IN CORSO D’OPERA NEL QUINTO D’OBBLIGO ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c), del D.lgs. 50/2016*



**PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS. 50/2016**

**OGGETTO:** Proroga del servizio, entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, relativa alla Trattativa Diretta MePA n. 290007 avente per oggetto "Servizio di facchinaggio, con prelievo, trasporto e posizionamento in container appositamente noleggiati e risistemazione finale del materiale archivistico presente in alcuni locali adibiti ad archivio nella Direzione provinciale INPS di Ascoli Piceno – Via F. Rismondo 1" - CIG n. Z85206A997, a favore della società SEGHETTI G. EUROGRU

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
- il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, recante: «Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
- le linee guida A.N.AC. di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.;

**PREMESSO** che con determinazione n. 309 del 23/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva indetta la Trattativa Diretta n. 290007 su MePA, secondo i disposti degli artt. 36 comma 2 lettera a) e 58 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e come previsto dell'art. 1, comma 450, della L.27/12/2006, n.296 (modificato dall'art. 1, comma 495, della L. 28/12/2015, n. 208), che prevede l'obbligo del ricorso al MePA per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, con il fornitore migliore offerente SEGHETTI G. EUROGRU di Acquasanta Terme (AP), in riferimento a n. 3 preventivi acquisiti;

**PRESO ATTO** che con determinazione n. 330 del 07/11/2017, esecutiva per legge, si è determinata l'aggiudicazione definitiva e l'affidamento al fornitore SEGHETTI G. EUROGRU, con sede legale in Frazione Corneto, 8/A – 63095 Acquasanta Terme (AP) – CF PRTCRL70R58A462U - P.I. 01575420441, di cui al Documento di stipula prot. n.10490 del 07/11/2018;

**CONSIDERATO** che il contratto stipulato, oltre al servizio di facchinaggio per prelievo, trasporto e posizionamento in container appositamente noleggiati e risistemazione finale del materiale archivistico presente in alcuni locali adibiti ad archivio nella Direzione provinciale INPS di Ascoli Piceno, comprendeva anche il costo del noleggio di n. 3 container per la durata massima di n. 3 mesi (tempistica riferita ai 75 giorni naturali e consecutivi, comunicati dal Coordinatore ATER di Direzione regionale con mail del

26/09/2017, per l'effettuazione dei lavori di realizzazione/adequamento antincendio di un locale archivio al Piano Interrato e di due locali al Piano Primo);

**VISTO** che l'intervento di posizionamento dei container nella chiostrina interna alla Sede e di trasferimento del materiale archivistico presente nelle stanze archivio oggetto dei lavori, nei suddetti container, è terminato in data 12/11/2017;

**PRESO ATTO** che a seguito di vari rinvii e ritardi nell'avvio dei lavori di adeguamento dei locali, gli stessi sono iniziati a metà febbraio 2018 e terminati ad inizio giugno 2018;

**TENUTO CONTO** che per poter ripristinare la destinazione ad archivio del locale al Piano Seminterrato, propedeutica allo svuotamento dei container e riposizionamento del materiale archivistico ivi contenuto, si è reso necessario:

- effettuare la pulizia di fondo del locale da polvere e materiali di risulta edili;
- effettuare il rimontaggio dell'archivio compattabile ex-Sede di Ancona stoccato temporaneamente nel magazzino di via Ricci – Ancona (terminato in data 12/04/2018);
- effettuare lo scarto documentale per liberare spazio nei corridoi dove sono state accantonate parte degli archivi cartacei trasferiti (terminato in data 13/07/2018);
- effettuare il rimontaggio delle scaffalature secondo il nuovo progetto dell'ATER (terminato in data 27/07/2018);
- esternalizzare circa 2000 ml di archivi cartacei, in quanto eccedenti la capienza del locale archivio in questione (terminata in data 30/07/2018);
- effettuare l'installazione di un nuovo archivio compattabile, acquistato appositamente per far fronte a sopravvenute esigenze di svuotamento di altri locali archivi presenti nella Sede (terminata in data 19/10/2018);
- effettuare la pulizia finale del locale e delle scaffalature fisse e mobili ivi presenti;

**CONSIDERATO** che le complesse operazioni suddette, da coordinare tra ditte diverse e con tempistiche condizionate dal periodo estivo (chiusura per ferie di aziende e fornitori coinvolti), ha determinato l'inevitabile slittamento dell'inizio degli interventi di svuotamento dei container e di riposizionamento del materiale archivistico ivi contenuto nel locale appositamente riattrezzato, terminato con la rimozione dei container in data del 17/11/2018;

**DATO ATTO** pertanto, che il notevole ritardo nella conclusione del contratto in oggetto, rispetto ai n.3 mesi preventivati, è stato generato dalla concomitanza di vari fattori e variazioni in corso d'opera, non dipendenti e quindi non prevedibili da parte dello scrivente RUP;

**CONSIDERATO** che alla scadenza dei tre mesi di noleggio dei container, la ditta SEGHETTI G. EUROGRU ha inviato una comunicazione via mail, indicando per i successivi mesi l'applicazione di un canone di noleggio mensile di €. 120 netto iva cd.;

**PRESO ATTO** dell'impossibilità di riposizionare il materiale cartaceo presente nei container entro il termine contrattuale e che l'eventuale trasferimento temporaneo in altro sito di stoccaggio avrebbe comportato costi ben più elevati del noleggio sopracitato, si è reputato indispensabile prorogare il contratto in oggetto, procrastinando la formalizzazione della proroga stessa al termine dei lavori;

**CONSIDERATO** pertanto, che la proroga contrattuale in questione, resasi necessaria a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili in fase di affidamento e non alterando la natura del contratto, può essere considerata una variante in corso d'opera come disciplinata dall'art. 106, comma 1, lettera c), del D.lgs. 50/2016;

**CONSIDERATO** che l'importo in aumento della variante stessa relativa a nove mesi di noleggio extra contratto di n. 3 container, in accordo con il fornitore, è stata ricondotta entro i limiti del quinto d'obbligo dell'importo contrattuale dell'affidamento originario, al corrispettivo ritenuto congruo di €. 3.294,00 al lordo IVA;

**PRESO ATTO** che per l'appalto originario è stato acquisito il seguente codice CIG n. Z85206A997 e che le varianti di importo sotto soglia comunitaria, che non superino il 20% del contratto originario, non necessitano di separato Codice Identificativo di Gara;

**VERIFICATO** che i fondi per la variante in oggetto, per l'importo lordo di €. 3.294,00, sono disponibili alla voce di spesa 5U110401801 (SPESE DI FACCHINAGGIO PER LE STRUTTURE PERIFERICHE) del bilancio 2018, come da visto di disponibilità n. 0380-2018-V0191 richiesto mediante SAP R3 (SIGEC) ed autorizzato dall'Ufficio Contabilità con Prenotazione n. 2183000215;

**TENUTO CONTO** che è stato predisposto lo schema di atto di sottomissione e che verrà sottoscritto tra le parti costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

### **RICHIEDE**

per quanto indicato in premessa,

- di autorizzare l'incremento contrattuale per 9 mesi di noleggio extra contratto di n. 3 container, nell'ambito del "Servizio di facchinaggio, con prelievo, trasporto e posizionamento in container appositamente noleggiati e risistemazione finale del materiale archivistico presente in alcuni locali adibiti ad archivio nella Direzione provinciale INPS di Ascoli Piceno – Via F. Rismondo 1" - CIG n. Z85206A997, con l'impresa SEGHETTI G. EUROGRU di Perotti Carla, con sede legale in Frazione Corneto, 8/A di Acquasanta Terme (AP) - P.I. 01575420441 C.F. PRTCRL70R58A462U, entro i limiti del quinto d'obbligo, agli stessi patti prezzi, termini e condizioni del contratto originario, per l'importo aggiuntivo di €. 3.294,00 lordo IVA;
- di impegnare, per l'anno in corso, la somma corrispondente aggiudicata sulla prenotazione di spesa n. 2183000215 assunta per complessivi €. 3.294,00;
- di liquidare la fattura a saldo conseguente all'esecuzione del servizio, purché il totale del pagamento stesso, rientri nell'importo del relativo impegno di spesa;

Ancona, li 28/11/2018

Luca Sampaolesi  
RUP e Direttore dell'Esecuzione del contratto

