| Lavorazione | Durata | Data inizio | Data fine | Impresa | Tot. Ug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Esecuzione di recinzione di cantiere,... | 5,00 | 17 01 11 00:00:00 | 22 01 11 00:00:00 | | 0,00 |
| 2 - Rimozione e ostonamento impianti | 19,00 | 24 01 11 00:00:00 | 12 02 11 00:00:00 | | 0,00 |
| 3 - Realizzazione impianto elettrico. | 54,00 | 14 02 11 00:00:00 | 09 04 11 00:00:00 | | 0,00 |
| 4 - Demolizione di tramezze, pavimenti, si... | 11,00 | 24 01 11 00:00:00 | 04 02 11 00:00:00 | | 0,00 |
| 5 - Esecuzione pareti divisorie in muratura | 12,00 | 14 02 11 00:00:00 | 26 02 11 00:00:00 | | 0,00 |
| 6 - Formazione di tracce o fori passanti, i... | 5,00 | 21 02 11 00:00:00 | 26 02 11 00:00:00 | | 0,00 |
| 7 - Posa pavimenti e rivestimenti | 12,00 | 21 02 11 00:00:00 | 05 03 11 00:00:00 | | 0,00 |
| 8 - Posa cassametta, telaio fisso e mobil... | 12,00 | 16 05 11 00:00:00 | 29 05 11 00:00:00 | | 0,00 |
| 9 - Realizzazione impianto condizionane... | 12,00 | 11 04 11 00:00:00 | 23 04 11 00:00:00 | | 0,00 |
| 10 - Tinteggiature interne | 18,00 | 25 04 11 00:00:00 | 13 05 11 00:00:00 | | 0,00 |
| 11 - Formazione controsoffiti | 11,00 | 07 03 11 00:00:00 | 18 03 11 00:00:00 | | 0,00 |
| 12 - Smontaggio e rimontaggio pareti atti... | 10,00 | 30 05 11 00:00:00 | 09 06 11 00:00:00 | | 0,00 |
| 13 - Rimozione impianto di cantiere | 6,00 | 09 06 11 00:00:00 | 15 06 11 00:00:00 | | 0,00 |